

Determinazione Dirigenziale

N. 2941 del 29/12/2025

Classifica: 005.02.02

Anno 2025

(Proposta n° 6700/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR - M4.C1 I3.3 - CUP B93D22000170006 CIG 9827838C78 - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PRESSO L'ISTITUTO CALAMANDREI DI SESTO FIORENTINO (FI) - IMPRESA MOVITER SRL - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	44
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. DANIELE BRUNORI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
312/141	2024	21340		850,24

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:



- I lavori in oggetto sono finanziati, come da Determinazione n. 1001 del 28/04/2023 con FONDI PNRR (MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3) ed è soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- con determina dirigenziale n. 1001 del 28.04.2023, è stato disposto, tra l'altro:
- di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti sportivi esterni presso la sede dell'Istituto Calamandrei a Sesto F.no. (FI) dell'importo complessivo di € 240.247,88 e importo a base di gara € 187.447,69, di cui € 176.999,99 soggetti a ribasso, € 3.399,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.048,60 per lavori in economia non soggetti a ribasso;
- di individuare il contraente ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2012 in data 13/09/2023 i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa MOVITER S.R.L. con sede legale in Sirignano (AV), Via Garibaldi n. 2 (CAP 83020), con il ribasso d'asta del 18,750 % per un importo contrattuale di € 154.260,19 oltre IVA 22%;
- il contratto è stato stipulato in data 31/10/2023 con Repertorio n. 22092/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il geom. Daniele Brunori;
- il Direttore dei Lavori è il geom. Francesco Acciai;
- con Atto Dirigenziale n. 1230 del 15/05/2024 è stato disposto di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società MOVITER S.R.L. con sede legale in Sirignano (AV), Via Garibaldi n. 2 (CAP 83020), aggiudicatario dei lavori in oggetto a subappaltare in favore della Società Sartori Srl Impianti Sportivi, con sede legale in via L.Da Vinci n. 9 Casalserugo (PD) c.f. e p.iva 04701810287, la realizzazione di finiture piste sportive, riconducibile alla categoria SOA OS6, fino all'importo massimo di Euro 46.176,65, inclusi oneri della sicurezza, IVA esclusa;



- con determinazione n. 1699 del 06/08/2024 è stato disposto di subimpegnare a favore dell'impresa Moviter srl l'importo di € 194,86, iva compresa, ai sensi di quanto disposto all' art. 26 DL 50/2022, in relazione ai maggiori importi dei materiali a costruzione – certificato straordinario n. 1;

CONSIDERATO che, in relazione al certificato straordinario n. 2, ai sensi di quanto disposto all' art. 26 DL 50/2022, è stato riscontrato un minor costo dei materiali a costruzione pari ad € 2.636,49 e che si è pertanto delineato un debito netto dell'impresa Moviter srl nei confronti della Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO dunque il rimborso effettuato dall'impresa Moviter srl della somma complessiva pari ad € 3.216,52 (totale iva 22% inclusa - € 580,03) - provvisorio di entrata n. 20547/2025 - e precisato che la ditta avrebbe dovuto versare la sola quota imponibile pari ad € 2.636,49;

RICHIAMATA, inoltre, la nota di credito emessa dalla ditta Moviter n. FATTPA 14-25 del 15/10/2025 di complessivi 3.216,52 euro, di cui 2.636,49 euro di imponibile e 580,03 euro per iva in regime di scissione dei pagamenti;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 2263 del 17/10/2025 di sistemazione contabile del suddetto rimborso;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 06/11/2023;
- ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto dovevano concludersi entro 90 giorni dalla data della consegna e quindi il termine ultimo per il completamento risultava fissato al 03/02/2024;
- i lavori sono rimasti sospesi dal 13/11/2023 al 12/12/2023 per complessivi 30 giorni;
- per le motivazioni meglio indicate nella richiesta di proroga inviata dall'impresa il 26/02/2024, l'ultimazione dei lavori venne prorogata di 150 giorni naturali consecutivi;
- per effetto delle sospensioni e delle proroghe concesse, il nuovo termine di ultimazione lavori era il 01/08/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/07/2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale;



- il conto finale dei lavori è stato redatto in data 12/08/2024 e firmato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori geom. Francesco Acciai, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/10/2024, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 139.383,57 IVA esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 138.686,65, IVA esclusa e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **696,92**, IVA 22% esclusa;
- è stato riscontrato un minor costo pari ad € 2.636,49 oltre iva, in relazione al certificato straordinario n. 2, ai sensi art.26 DL 50/22, delineando, quindi, un debito dell'impresa Moviter srl nei confronti della Città Metropolitana di Firenze;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale e del rimborso effettuato dalla ditta della somma di cui sopra di € 2.636,49 oltre iva 22% per un totale pari ad € 3.216,52, risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	DET.	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	176.999,99 €		
	- Oneri sicurezza	3.399,10 €		
	- Lavori in economia non soggetti a ribasso	7.048,60 €		
	Totale base d'appalto	187.447,69 €		
Ribasso del 18,750%		33.187,50 €		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		154.260,19 €	139.383,57 €	-14.876,62 €
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: imprevisti	2.464,87 €	0,00 €	-2.464,87 €
	b4: ribasso d'asta CMF	7.752,34 €	0,00 €	-7.752,34 €
	b4: ribasso d'asta PNRR	32.736,41 €	0,00 €	-32.736,41 €
	Adeguamento prezzi Det.1699/2024 sal 1 straord.	194,86 €	194,86 €	0,00 €
	Rimborso minor costo materiali sal 2 straord.	3.216,52 €	0,00 €	-3.216,52 €
	affidamento cse DD 2012/23	5.759,24 €	4.720,68 €	-1.038,56 €
	b7: spese tecniche incentivo 2%	3.142,72 €	3.142,72 €	0,00 €
	b12: IVA 22% sui lavori	33.937,25 €	30.664,38 €	-3.272,87 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		89.204,21 €	38.722,64 €	-50.481,57 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		243.464,40 €	178.106,21 €	-65.358,19 €

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono rilevati minori lavori per € 14.876,62 e quindi minori spese per un totale di € 65.358,19 che possono essere mandate in economia;



DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che a seguito dell'esecutività della presente determina si provvederà all'aggiornamento del portale Regis;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP B93D22000170006 CIG 9827838C78

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 12/03/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 30/06/2025;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga ulteriormente l'incarico fino al 31/10/2025;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 31/10/2025 che proroga ulteriormente l'incarico fino al 01/01/2026;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;



DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori prendendo atto che l'importo totale finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 139.383,57 IVA esclusa;
2. **DI APPROVARE**, altresì, il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10/10/2024, precisando, ai sensi dell'art. 102 c.3 del D. Lgs. 50/2016 che:
 - Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
 - il credito dell'impresa appaltatrice ammontante **€ 850,24** compreso iva 22% e sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, c.6, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
 - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di collaudo diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso **(09/10/2026)**;
4. **DI INCARICARE** la Direzione Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 27.476,49 allocata al capitolo 21340 come segue:

€ 9.327,00 residuo 312/2024

€ 18.149,49 residuo 312/2024 sub 141/2024

di mandare in economia, in avanzo vincolato, la somma di € 3.216,52 allocata al capitolo di spesa 21313 articolo 1 impegno 3582/2025 (restituzione caro materiale dalla ditta Moviter srl)

e di tagliare in Entrata / Spesa la somma di € 34.665,18 allocata al capitolo di spesa 21313 come segue:

€ 33.626,62 residuo 359/2024

€ 1.038,56 residuo 359/224 sub 210/2024



ed al capitolo di Entrata 1875 come segue:

€ 34.665,18 residuo 149/2024

5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Daniele Brunori;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori
7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

Relazione conto finale.pdf.p7m (Hash: 47e63e13a8926dc26aacc6d646d61381e2d3579eeec97b6f9074ac3239f8a5af)

CRE.pdf.p7m (Hash: 82dec0da90bf0772cb9a104ae5b513dba16fd321f9e6f18b61c673d6036e4156)

Conto finale.pdf.p7m (Hash: 8c3570335b7f8542be1a709677dd0a4901fee673f938a2c8745e08263b2742db)

Firenze, 29/12/2025

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

