

Determinazione Dirigenziale

N. 2077 del 22/09/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4891/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SMOTTAMENTO FRANA DI MONTE SULLA SP 306 KM 35+100 – VERBALE N. 32 - LAVORI AFFIDATI A GM COSTRUZIONI – CUP: B67H25000740005 CIG: B7C10809A3
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3103 sub 1701	2025	21714	1	838,93

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale somma urgenza del 11/04/2025 redatto dalla P.O. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sono stati affidati i lavori di somma urgenza per lo smottamento frana di monte

della SP 306 Km 35+100, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 200.000,00 (euro 157.302,17 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 42.697,83 di somme a disposizione) ed individuando GM COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in con sede in Via dei Mestieri n. 22, P.I. 00752120675 quale impresa esecutrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1771 del 31/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 32 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	194.427,93 €
	di cui manodopera	40.793,09 €
	Importo soggetto a ribasso	185.628,79 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.799,14 €
	Ribasso offerto del 20,00%	- 37.125,76 €
	A) Totale Lavori	157.302,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	4.769,13 €
	Incentivi per funzioni tecniche	3.146,04 €
	Irap	176,18 €
	Iva 22% sui lavori	34.606,48 €
B) Totale somme a disposizione		42.697,83 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		200.000,00 €

- in data 18/09/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 259/2025;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 32 redatto in data 11/04/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 120 giorni naturali e consecutivi, con termine di ultimazione previsto il 09/08/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/07/2025;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 02/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 137.530,22 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono stati corrisposti euro 136.842,57 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 10/07/2025 per un importo complessivo di euro 166.947,94 (IVA compresa);
- si rileva una minore spesa pari ad euro 19.771,95 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 24.121,78 che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3103/25 sub. 1701/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 687,65 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 838,93 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3103/25 sub. 1701/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B67H25000740005
- CIG: B7C10809A3

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le

regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell'ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 02/09/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 137.530,22 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 02/09/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da GM COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in con sede in Via dei Mestieri n. 22, P.I. 00752120675 per un importo di euro 137.530,22 (Iva esclusa) da cui, detratto l' acconto corrisposto, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 687,65 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 838,93 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3103/25 sub. 1701/2025;

- 3) **Di dare atto** che si rileva una minore spesa pari ad euro 19.771,95 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 24.121,78 che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3103/2025 sub. 1701/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 4.769,13 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21714 art. 1 imp. 3103/2025;
- 5) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 02/09/2027);
- 6) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 7) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 8) **Di comunicare** il presente atto a GM Costruzioni Generali srl;
- 9) **Di dare atto** che RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 10) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 11) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

CRE_FIRMATO.pdf.p7m (Hash: c8f0db0bb25a05cf7d8a6c1510d18cbef4c35c6368e966d1bbf7c2dcc0b4d144)

Quadro economico raffronto CRE.pdf.p7m (Hash: 14dba9cb9979c730cb3638c1e63870a6d90588aba8ca020311baca21bb13863b)

STATO FINALE LAVORI_FIRMATO.pdf.p7m (Hash: 9d534b82f72a552ecf1511ff30b146160fd98684ad82c2f3cd33e77db45a55f0)

Firenze, 22/09/2025

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”