

Determinazione Dirigenziale

N. 2325 del 24/10/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 5534/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA DI VALLE DELLA SP 107KM 1+400 – VERBALE N. 29 - LAVORI AFFIDATI A TIZIANO PANDOLFO SRL – CUP: B77H25000730005 CIG: B7BE05F209
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub 1660	2025	21714	3	2.068,08

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza n. 29 del 09/04/2025 redatto dalla P.O. Alessio Landi, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la sistemazione della Frana di valle della SP 107Km

1+400, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di euro 450.000,00 (euro 359.333,16 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 90.666,84 di somme a disposizione) ed individuando Tiziano Pandolfo Srl con sede in con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU) quale impresa esecutrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 30/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 29 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Somma urgenza SP 107 km 1+400		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo a base d'appalto	446.595,29 €
	Di cui costo manodopera	23.070,46 €
	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	10.284,62 €
	Importo soggetto a ribasso	436.310,67 €
	Ribasso offerto del 20,00%	87.262,13 €
	A) Importo contrattuale	359.333,16 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo per funzioni tecniche	7.186,66 €
	Irap	402,45 €
	Imprevisti e arrotondamenti	4.024,44 €
	Iva 22% sui lavori	79.053,29 €
	B) Totale somme a disposizione	90.666,84 €
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	450.000,00 €

- in data 07/08/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 206/2025;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 29 redatto in data 09/04/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 150 giorni naturali e consecutivi con termine previsto entro il 05/09/2025;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/08/2025;

Visto l'art. 116 c. 7 allegato II.14 D.lgs. 36/2023 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/10/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 339.030,61 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono stati corrisposti euro 337.335,46 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 02/09/2025;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 20.302,55 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 24.769,11 che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 3066/25 sub. 1660/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 1.695,15 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.068,08 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 3066/25 sub. 1660/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B77H25000730005
- CIG: B7BE05F209

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell'ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 08/10/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 339.030,61 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 08/10/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Tiziano Pandolfo srl con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU) P.I. 01946560461 per un importo di euro 339.030,61 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti corrisposti, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 1.695,15 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.068,08 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 3066/25 sub. 1660/2025;
- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa pari ad euro 20.302,55 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 24.769,11 che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 3066/25 sub. 1660/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 4.024,44 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21714 art. 3 imp. 3066/25;
- 5) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 08/10/2027);

- 6) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 7) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 8) **Di comunicare** il presente atto a Tiziano Pandolfo srl;
- 9) **Di dare atto** che il RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 10) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 11) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

SU29_STATO_FINALE.pdf.p7m (Hash: c18015231fc53c4e32c0fedda9cc718e25c9388c20bdb970bb9834de95420ecd)

S.U.29_Pandolfo_STATO_FINALE_raffronto.pdf.p7m (Hash:

76df27daf281d00c1eb5e4ee0e3032f584a858f8729316cbe76416211071559d)

2025_09_22_SU29_CRE_Pandolfo.pdf.p7m (Hash: 970704393dc505b196ff69aeae1d2190861f56707ba25a5090fe4f136f1b4481)

Firenze, **24/10/2025**

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”