

Determinazione Dirigenziale

N. 2327 del 24/10/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 5541/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP107 AL KM 3+900 – VERBALE N. 30 - LAVORI AFFIDATI A TIZIANO PANDOLFO SRL CON SEDE IN LOC. DIVERSI SNC - SAN PIETRO IN CAMPO, BARGA (LU) P.IVA: 01946560461 – CUP: B77H25000740005 CIG: B7BF3A380B
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub 1682	2025	21714	5	890,95

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza n. 30 del 09/04/2025 redatto dalla P.O. Alessio Landi, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 107 AL KM 3+900, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo stimato di € 250.000,00; tuttavia, dalla perizia giustificativa il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 210.000,00 (euro 167.781,56 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 42.218,44 di somme a disposizione) ed individuando Tiziano Pandolfo srl con sede in con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU) P.I. 01946560461 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1767 del 31/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 30 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Somma urgenza SP 107 km 3+900		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo a base d'appalto	207.953,45 €
	Di cui costo manodopera	9.538,72 €
	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	7.094,02 €
	Importo soggetto a ribasso	200.859,43 €
	Ribasso offerto del 20,00%	40.171,89 €
	A) Importo contrattuale	167.781,56 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo per funzioni tecniche	3.355,63 €
	Irap	187,92 €
	Imprevisti e arrotondamenti	1.762,94 €
	Iva 22% sui lavori	36.911,94 €
	B) Totale somme a disposizione	42.218,44 €
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	210.000,00 €

- in data 07/08/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 208/2025;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 30 redatto in data 09/04/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 120 giorni naturali e consecutivi con termine previsto entro il 06/08/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 03/06/2025;

Visto l'art. 116 c. 7 allegato II.14 D.lgs. 36/2023 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 146.058,04 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono stati corrisposti euro 145.327,75 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 31/07/2025;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 21.723,52 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 26.502,70 che trova copertura al capitolo 21714 art. 5 imp. 3092/25 sub. 1682/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 730,29 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 890,95 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 5 imp. 3092/25 sub. 1682/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B77H25000740005
- CIG: B7BF3A380B

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell'ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 03/09/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 146.058,04 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 03/09/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Tiziano Pandolfo srl con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU) P.I. 01946560461 per un importo di euro 146.058,04 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti corrisposti, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 730,29 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 890,95 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 5 imp. 3092/25 sub. 1682/2025;
- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa pari ad euro 21.723,52 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 26.502,70 che trova copertura al 21714 art. 5 imp. 3092/25 sub. 1682/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 1.762,94 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21714 art. 5 imp. 3092/25;

- 5) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 03/09/2027);
- 6) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 7) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 8) **Di comunicare** il presente atto a Tiziano Pandolfo srl;
- 9) **Di dare atto** che il RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 10) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 11) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

2025_09_03_SU30_CRE_Pandolfo.pdf.p7m (Hash: 3ff7455b2a550ce12e2fe9d3f3b5067e9432a6214b19fc4184c7d71715c1af50)

SU30_STATO_FINALE.pdf.p7m (Hash: ae16ad0df152a43b2d667829c506c7a75fd25c8865af340409173d74b9d74c23)

S.U.30_Pandolfo_STATO_FINALE_raffronto.pdf.p7m (Hash:

c88129a3f144ca46f425c6160e5fb292b7963bd6b0a2256f0b793ce3fee35c04)

Firenze, **24/10/2025**

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'Atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”