

Determinazione Dirigenziale

N. 2682 del 04/12/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 6406/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DI FRANA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA SP 306 KM 45+500 – VERBALE N. 15 - LAVORI AFFIDATI A INTERSONDA SRL – CUP: B87H25000620005 CIG: B7CF48DB29
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3081 sub 1667	2025	21714	1	1.647,94

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale somma urgenza del 20/03/2025 redatto dalla P.O. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la Sistemazione di frana di valle con interessamento della Carreggiata stradale della SP 306 Km 45+500, prevedendo un costo di € 450.000,00; tuttavia, a seguito della perizia, tale costo ammonta ad euro 395.000,00 (euro 301.843,66 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 93.156,34 di somme a disposizione) ed individuando Intersonda Srl con sede in con sede in Via Arni n. 30, Castelnuovo Garfagnana - P.I. 01444910465 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1762 del 31/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 15 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

SP 306 km 45+500		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	375.410,84 €
	di cui costo manodopera	85.427,29 €
	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	7.574,94 €
	Importo soggetto a ribasso	367.835,90 €
	Ribasso offerto del 20,00%	73.567,18 €
	A) Totale Lavori	301.843,66 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo per funzioni tecniche	6.036,87 €
	Irap	338,06 €
	Verifiche sui materiali e prove di laboratorio	15.000,00 €
	Imprevisti e arrotondamenti	5.375,80 €
	Iva 22% sui lavori	66.405,61 €
B) Totale somme a disposizione		93.156,34 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		395.000,00 €

- in data 28/08/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 222/2025;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 15 redatto in data 20/03/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 150 giorni naturali e consecutivi, con termine previsto entro il 16/08/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05/09/2025;
- data la natura dei lavori e considerata la non possibilità della corretta previsione della durata degli stessi nella fase emergenziale, si ritiene di non dover applicare penali.

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori e RUP, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 02/12/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 270.153,95 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono in corso di pagamento euro 268.803,18 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 20/11/2025;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 31.689,71 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 38.661,45 IVA compresa che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3081/25 sub. 1667/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 1.350,77 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.647,94 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3081/25 sub. 1667/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B87H25000620005
- CIG: B7CF48DB29

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla E.Q. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 31/10/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 01/01/2026;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 20/11/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 270.153,95 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 02/12/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Intersonda Srl con sede in con sede in Via Arni n. 30, Castelnuovo Garfagnana - P.I. 01444910465 per un importo di euro 270.153,95 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti in corso di pagamento, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 1.350,77 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.647,94 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3081/25 sub. 1667/2025;

- 3) **Di dare atto** che si registra minore spesa pari ad euro 31.689,71 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 38.661,45 IVA compresa che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3081/25 sub. 1667/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 20.375,80 di imprevisti ed arrotondamento e di verifiche al capitolo 21714 art. 1 imp. 3081/25;
- 5) **Di dare atto** che rimane nella disponibilità a titolo di incentivo l'importo di euro 6.036,87 al cap. 21714 art. 1 imp. 3081/25 sub. 1670/25 ed euro 338,06 di Irap al cap. 21714 art. 1 imp. 3081/25 sub. 1672/25;
- 6) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 02/12/2027);
- 7) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 8) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 9) **Di comunicare** il presente atto a Intersonda srl;
- 10) **Di dare atto** che RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 11) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 12) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

S.U.15_Intersonda_STATO_FINALE_raffronto.pdf.p7m (Hash:

271a36089281a606a6dc21ae0e97682b215890e25aa622af08b8935bff8a5b8b)

2025_12_02_SU15_CRE_Intersonda_signed-signed.pdf (Hash:

570fa14d4819cb7237e311772d67afc6ea9bd3f9891c05fd31ff823d5911132f)

SU15_Stato_Finale_signed_signed.pdf (Hash: f50353880606fe1a8cdcbb16e77766302fa1640ecbfa5a8c449bc7022891e6b7)

Firenze, **04/12/2025**

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”