

Determinazione Dirigenziale

N. 1440 del 15/06/2026

Classifica: 010.

Anno 2026

(Proposta n° 3569/2026)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SMOTTAMENTO DEL VERSANTE DI MONTE DELLA SR 302 KM 43+400 – VERBALE N. 48 - LAVORI AFFIDATI A GM COSTRUZIONI – CUP: B67H25000690005 - CIG: BBA97D2240
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2359_sub1382		21712	1	880,41
2359_sub1383		21712	1	2.482,42
2359_sub1384		21712	1	173,77

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza n. 48 redatto in data 11/04/2025 dalla E.Q. Alessio Landi, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per lo smottamento del versante di monte della SR 302 km 43+400, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 200.000,00 (euro 155.141,49 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 44.848,51 di somme a disposizione) ed individuando GM Costruzioni con sede in con sede in Via dei Mestieri n. 22, P.I. 00752120675 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1165 del 14/05/2026 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 48 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

MESSA IN SICUREZZA DELLA SR302 "BRISIGHELLESE - RAVENNATE" A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025 Intervento al Km 43+400		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	191.739,58 €
	di cui manodopera	40.793,09 €
	Importo soggetto a ribasso	182.940,44 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.799,14 €
	Ribasso offerto del 20,00%	- 36.588,09 €
	A) Totale Lavori	155.151,49 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	8.058,99 €
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 45 D.lgs. 36/23	2.482,42 €
	Irap	173,77 €
	Iva 22% sui lavori	34.133,33 €
B) Totale somme a disposizione		44.848,51 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		200.000,00 €

Dato atto che:

- i lavori dovevano intendersi compiuti entro il 12/08/2025, per una durata complessiva di 120 giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di somma urgenza del 14/04/2025; tuttavia, per motivi organizzativi e di gestione della fase emergenziale, con la presenza di numerosi cantieri sulla SR 302, è stato necessario posticipare il termine di ultimazione dei lavori entro ottobre 2025;
- i lavori sono terminati in data 03/10/2025;
- data la natura dei lavori e considerata la non possibilità della corretta previsione della durata degli stessi nella fase emergenziale, si ritiene di non dover applicare penali.
- il certificato di regolare esecuzione è stato emesso oltre 90 giorni stante le proroghe previste per il riconoscimento dell'intervento di somma urgenza in oggetto, come da Ordinanza n. 1140/2025 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori e RUP, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 19/05/2026 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 144.329,88 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono in corso di liquidazione euro 143.608,23 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 19/05/2026;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 10.821,61 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 13.202,37 IVA compresa che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2359/26 sub. 1382/2026;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 721,65 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 880,41 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2359/26 sub. 1382/2026;

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B67H25000690005
- CIG: BBA97D2240

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla E.Q. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il decreto Sindaco n. 24 del 30/12/2025 che conferisce alla sottoscritta, Ing. Maria Teresa Carosella, l'incarico di Dirigente della Viabilità Area 1 per la durata del mandato elettorale del Sindaco Metropolitano;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 159 del 10/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 19/05/2026 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 144.329,88 oltre Iva 22%;
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 19/05/2026, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da GM Costruzioni Generali srl con sede in con sede in Via dei Mestieri n. 22, Bellante – Stazione (TE) P.I. 00752120675 per un importo di euro 144.329,88 oltre Iva 22% da cui, detratti gli acconti

- in corso di pagamento, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 721,65 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 880,41 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2359/26 sub. 1382/2026;
- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa pari ad euro 10.821,61 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 13.202,37 IVA compresa che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2359/26 sub. 1382/2026;
 - 4) **Di mandare in economia** euro 8.058,99 di imprevisti e arrotondamenti al capitolo 21712 art. 1 imp. 2359/26;
 - 5) **Di dare atto** che rimane nella disponibilità a titolo di incentivo l'importo di euro 2.482,42 al cap. 21712 art. 1 imp. 2359/26 sub. 1383/26 ed euro 173,77 di Irap al cap. 21712 art. 1 imp. 2359/2026 sub. 1384/26;
 - 6) **Di ridurre** l'accertamento al cap. 894/1 n. 1011/2026 per un importo totale di euro 21.261,36;
 - 7) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 19/05/2028);
 - 8) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
 - 9) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
 - 10) **Di comunicare** il presente atto all'affidatario;
 - 11) **Di dare atto** che RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
 - 12) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
 - 13) **Di trasmettere** il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti successivi.

Allegati parte integrante:

STATO finale_FIRMATO.pdf.p7m (Hash: a3287681d2c0dea3c697f19adb312defc4bf219391d0941fd1b7881ed6240ee3)

Quadro economico raffronto CRE_gm costruzioni generali.pdf.p7m (Hash:

78f4e1e82d333ee82a638d1b49af2ee31bfbeba92988d82fc8f6a127fa3b0208)

Quadro economico raffronto CRE_gm costruzioni generali .pdf.p7m (Hash:

65b44ce1625a9c045c15130a0f20f00ad0e5ad383d9d17c17fdb416b8642f27)

CRE_FIRMATO.pdf.p7m (Hash: d773ff80dc77f7caacea45f7ebe1c2e3a5bdd592d91226cd5ebc9403c98e3ef2)

Firenze, 15/06/2026

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”