



Determinazione Dirigenziale

N. 1712 del 28/07/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4050/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4INV2.1A - SR 302 KM 48+000 – CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI MAGGIO 2023 - LAVORI AFFIDATI AD AMBROGETTI SRL - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: B67H23003030005 – CIG: B2DE8E3B9B.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
299/25_484/25	2025	21490	11	6.321,52
299/25_636/25	2025	21490	11	52.148,31



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazione con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000, Borgo San Lorenzo;

DATO ATTO CHE:

- con ordinanze commissariali nn. 33 e 35/2024 (all. 2) l'intervento in oggetto è stato ammesso al finanziamento PNRR del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 I2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- tali interventi disciplino le modalità degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità alluvionali verificatisi a far data dal 1° Maggio 2023 e rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;



RICHIAMATE:

1. la Determinazione Dirigenziale n. 1813/2024 sono stati affidati i lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000 a Ambrogetti Srl, via Santa Lucia n. 33/1 Loc. Riofreddo Verghereto (FC), P.I. 02160300402 per un importo di euro 348.970,05 (oltre Iva 22%) ed al netto del ribasso 9% e per un importo complessivo di euro 425.743,46 compreso Iva 22%;
2. la Determinazione Dirigenziale n. 125/25 con la quale è stata approvata l'opera di variante di cui all'art. 120, comma 1 lett. C) del D.lgs 36/2023, relativa ai lavori sulla - lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000 - redatta dall'Ing. Lorenzo Bardazzi dell'importo di € 46.124,94 oltre Iva per un ammontare complessivo € 56.272,42 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 13% dell'importo contrattuale che passa da € 348.970,05 a € 395.094,99;
3. l'Atto Dirigenziale n. 1610/2025 con il quale è stata approvata la perizia concernente la modifica a contabilità invariata ai sensi dell'art. 120 commi 5 e comma 7 del D.Lgs 36/2023 e relativa ai lavori di "lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000" - redatta dall'Ing. Lorenzo Bardazzi;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 13/09/2024 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo l'ultimazione entro il 01/01/2025;
- sono stati concessi 30 giorni di proroga, portando la durata dei lavori a 140 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione n. 1 del 16/10/2024 e ripresi il 26/10/2024; sono stati sospesi con verbale n. 2 del 03/12/2024 e ripresi il 29/01/2025; sono stati sospesi con verbale n. 3 del 21/02/2025 e ripresi il 24/03/2025;
- il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissata nel giorno 09/05/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09/05/2025 e quindi entro il termine utile;



- in data 22/07/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Bardazzi ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 390.648,43 (oltre Iva);

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori, Ing. Lorenzo Bardazzi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/07/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 390.648,43 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti due sal, per un importo di € 347.903,91, Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 424.442,77 (Iva compresa);
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 42.744,52 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 52.148,31 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 636/25;
- si registra una minore spesa di euro 5.424,80 che trova copertura per € 4.124,11 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 636/25 e € 1.300,69 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 483/25;

DATO ATTO che il Q.E. di raffronto risulta allegato al presente atto;

DATO ATTO altresì che si registra una minore di spesa di euro 5.424,80 che trova copertura per euro 4.124,11 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 636/25 e per euro 1.300,69 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 483/25;

CONSIDERATO che il Q.E. di raffronto risulta allegato al presente atto;

PRECISATO che per l'affidamento di cui alla premessa sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP: B67H23003030005 – CIG: B2DE8E3B9B;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa*



che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- l'Atto Dirigenziale n. 2133/2025 il quale prevede che in assenza della sottoscritta, in caso di ferie, malattia o altro impedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento di Organizzazione, sia sostituita dal Direttore Generale e in subordine dal Vice Segretario vicario;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale per i lavori in oggetto affidati all'Impresa Ambrogetti Srl con sede legale a Riofreddo Verghereto (FC), Via Santa Lucia n. 33/1 CF/P.I.: 02160300402 il cui importo complessivo ammonta ad euro 390.648,43 (Iva esclusa);



2. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 22/07/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Amborgetti Srl per un importo di euro 390.648,43 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari ad euro 42.744,52 Iva esclusa, che ammonta complessivamente ad euro 52.148,31 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 21140/11 imp. 299/25 sub. 636/25;
3. **4. DI DARE ATTO CHE** si registra una minore spesa di euro 5.424,80 che trova copertura per euro 4.124,11 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 636/25 e per euro 1.300,69 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 483/25;
4. **DI DARE ATTO** che rimane nella disponibilità del fondo incentivante l'importo di euro 6.321,52 al cap. 21490/11 imp. 299/25 sub. 484/25 dando atto che la restante parte di euro 466,88 va mandata in economia;
5. **DI DICHIARARE** un'economia di euro 6.740,65 al cap. 21490/11 imp. 299/25 e di euro 1.353,84 al cap. 21490/11 imp. 1918/25;
6. **DI DARE ATTO** che i predetti certificati di regolare esecuzione saranno da considerarsi approvati dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ovvero in data 23/07/2027;
6. **DI PRECISARE** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
7. **DI DARE ATTO** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
8. **DI COMUNICARE** il presente atto ad Ambrogetti Srl;
9. **DI DARE ATTO** che il Direttore dei lavori è l'Ing. Lorenzo Bardazzi e il Rup la Geom. Elisabetta Nutini;



10. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

11. DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

2025_07_28-QE lavori SR302-stato finale.pdf.p7m (Hash: d7d812bc3245c91b4247384767af367c1de7f08c8a731257d74b17ace65667f9)

SR302 - Relazione fine lavori_completa.pdf.p7m (Hash: b22de8b82c1f26661a6d01b7efc16c14d061daf7e4edf4aec2b721421cf79959)

SR302 - CRE - 2025-07-22_completo.pdf.p7m (Hash: aca636d82a2d60732b339bd39f4164a154991c73cda3b76946e331e505b7ba22)

Firenze, **28/07/2025**

IL DIRIGENTE

ROCCO CONTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**