

Determinazione Dirigenziale

N. 2000 del 09/09/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4687/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4 INV 21.A - CUP: B17H23003530005 - CIG: B16536B4BF – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGO- LARE ESECUZIONE - SP 29 “TRAVERSA DI LUTIRANO” DAL KM 3+600 AL KM 5+770 – INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2023 – COMUNE DI MARRADI - MONTANA VALLE DEL LAMO- NE, SOC. COOPERATIVA
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1095/25_1085/25	2025	21490	5	3.166,94
1095/25_534/25	2025	21490	5	8.476,06

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO



Il Dirigente

Premesso che:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano).
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda la sistemazione della parte di monte della SP 29 "Traversa di Lutirano", loc. Lutirano, nel Comune di Marradi, franata a seguito degli eventi meteorologici verificatisi sul territorio a far data dal 1° Maggio;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda la sistemazione della parte di monte della SP 29 "Traversa di Lutirano", loc. Lutirano, nel Comune di Marradi, franata a seguito degli eventi meteorologici verificatisi sul territorio a far data dal 1° Maggio;

Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 (All. 1) con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo



quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 919 del 24/04/2024 con la quale sono stati affidati i lavori per l'intervento di cui sopra a Montana Valle del Lamone, Soc. Cooperativa, Via Aurora n. 2 – 48013, Brisighellese P.I. e C.F. 00351390398 pari ad euro 497.693,61 (oltre Iva 22%) ed al netto del ribasso 0,50011% per un importo complessivo di euro 607.186,20 compreso Iva 22%;
- l'atto Dirigenziale n. 2548 del 16/10/2024 con la quale è stata approvata la perizia di modifica al progetto esecutivo ai sensi 120 commi 5 e comma 7 lett b del D.Lgs 36/2023 come individuata in premessa, redatta dal Rup Geom Alesio Landi e relativa ai lavori sulla SP 29 "Traversa di Lutirano" dal Km 3+600 al Km 5+770 - Interventi di ricostruzione a seguito degli eventi meteorologici di Maggio 2023 nel Comune di Marradi" a contabilità invariata;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 30/04/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante di cui all'art. 120, comma 1 lettera c del Dlgs 36/2023, relativa ai lavori sulla "SP 29 "traversa di Lutirano" dal km 3+600 al km 5+770 - interventi di ricostruzione a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023, per l'importo di € 32.060,14 oltre Iva per un ammontare complessivo € 39.113,38 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 6% dell'importo contrattuale che passa da € 497.693,61 a € 529.753,75;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 04/06/2024 firmato senza riserve dall'appaltatore;
- in data 19/11/2024 è stata concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 46 giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine è fissato nel 28/02/2025;
- con la variante n. 2, realizzata in fase di sospensione dei lavori, il termine di ultimazione è stato prorogato di ulteriori 15 giorni;
- in data 29/01/2025 è stato firmato il verbale di sospensione n. 1 per gli eventi eccezionali del 27 e 28 Gennaio 2025, al fine di predisporre una variante in corso d'opera;
- in data 20/05/2025 è stato firmato il verbale di ripresa n.1;



- il nuovo termine per la conclusione dei lavori è fissato al 03/07/2025 ma gli stessi sono stati ultimati il 20/06/2025 quindi entro il termine utile;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi, in data 08/09/2025, ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 519.169,65 (oltre Iva);

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 519.169,65 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti, mediante due certificati, per euro 516.573,80 (oltre Iva) per un totale complessivo di euro 630.220,04;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 2.595,85 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 3.166,94 Iva 22% compresa;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche: **CUP: B17H23003530005 - CIG: B16536B4BF;**

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa



Carosella l'incarico della Direzione "Viabilità Area 1";

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale, redatto in data 08/09/2025, per l'intervento in oggetto affidato all'impresa Montana Valle del Lamone, Soc. Cooperativa, Via Aurora n. 2 – 48013, Brisighellese P.I. e C.F. 00351390398 per un importo di euro 519.169,65 (oltre Iva 22%);
- 2. Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/09/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Montana Valle del Lamone per un importo di euro 519.169,65 (Iva esclusa), da cui, detratti gli importi già corrisposti, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 2.595,85 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 3.166,94 Iva 22% compresa a valere sul cap. 21490/5 imp. 1095/25 sub. 1085/25;
- 3. Di dichiarare** una minore spesa di euro 12.912,61 (Iva compresa) al cap. 21490/5 imp. 1095/25 sub. 1085/25;
- 4. Di dare atto** che rimane nella disposizione del fondo incentivante l'importo di euro 8.476,06 a valere sul capitolo 21490/5 imp. 1095/25 sub. 534/25;
- 5. Di dichiarare** un'economia di euro 21.108,00 al cap. 21490/5 imp. 1095/25;
- 6. Di dare atto** che il Q.E. è allegato al presente atto;



- 7. Di comunicare** il presente atto all'appaltatore dando atto che il presente CRE sarà esecutivo decorsi due anni dall'approvazione ovvero in data 09/09/2027;
- 8. Di dare atto** che il Direttore dei lavori e il Rup è il Geom. Alessio Landi;
- 9. Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 10. Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

2025_09_08_CRE_Valle_Lamone_signed.pdf.p7m (Hash: 52e8f22eb863da1b47ecdea94b548ee4f5afbca302b602ef97234e14cd8527b9)

2025_09_08_STATO_FINALE_signed.pdf.p7m (Hash: 71db7485f30da3a0f8396b3294307978101eb5201135115616e9665b4ed0941b)

SP29_VDL_STATO_FINALE_raffronto.pdf.p7m (Hash: e64a5d0c7f22a0b1e873c24a0f430ceba2bc022793b22fd5e84b79cf21af4e59)

Firenze, 09/09/2025

**IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

