

Determinazione Dirigenziale

N. 2569 del 25/11/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 6174/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A PNRR M2C4I2.1A SP 477 KM 15+500 – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CON OPERE DI PLACCAGGIO MASSI (CHIODATURE, RETI E PROTEZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI MAGGIO 2023 – COMUNE DI BORGO SAN LORENZO LOTTO I - CUP: B67H23003150001 - CIG: B4D6786B2C
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1030_sub 481		21490	10	53.098,54

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
--------------	------	---------	----------	----------	---------



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



--	--	--	--	--	--

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- il progetto rientra tra quelli finanziati con Ordinanza Commissariale n. 13/2023 e che con ordinanze commissariali nn. 33 e 35/2024 (all. 2) l'intervento in oggetto è stato ammesso al finanziamento PNRR del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 I2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 890 del 22/04/2024 è stata affidata la direzione lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto a Area Progetti Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata con sede legale in via Giuseppe Paolini n. 17, Prato (PO), P.IVA 02490710973, nella figura dell' Ing. Lorenzo Bardazzi;
- con Determina Dirigenziale n. 1683 del 16/12/2024 è stato affidato l'incarico in oggetto alla ditta Impresa Costruzioni Guidi Gino spa, con sede in Via Enrico Fermi n. 32, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) P. IVA. 0107149046 per euro 351.409,39 (oltre Iva 22%) ed al netto del ribasso del 2,00% per un importo complessivo di euro 428.719,47 compreso Iva 22%;
- in data 28/01/2025 è stato stipulato il contratto Rep. n° 27/2025;
- con Atto Dirigenziale n. 2965 del 22/10/2025 è stata approvata la perizia concernente la modifica a contabilità invariata ai sensi dell'art. 120 commi 5 e comma 7 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 12/03/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, per una durata di 150 giorni naturali e consecutivi, prevedendo l'ultimazione entro il 09/08/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09/08/2025 e quindi entro il termine utile;

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;



ATTESO che il Direttore dei lavori, Ing. Lorenzo Bardazzi, ai sensi dell'art. 28 allegato II.14 Dlgs 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 13/11/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2025 e accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 351.409,39 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti n. 2 SAL (certificato di pagamento n. 1 del 30/06/2025 di euro 182.778,32 e certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2025 di euro 125.107,68, per un importo complessivo di € 307.886,00 Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 375.620,92 (Iva compresa);
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 43.523,39 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 53.098,54 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 21490/10 imp. 1030/25 sub. 481/25;

PRECISATO che l'emissione del certificato di regolare esecuzione è avvenuta con qualche giorno di ritardo rispetto al termine di tre mesi previsto all'art. 28 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 in quanto, a seguito del termine dei lavori, il Direttore dei Lavori ha dovuto attendere gli esiti delle prove di laboratorio per la certificazione dei materiali e delle lavorazioni;

DATO ATTO che il Q.E. di raffronto risulta allegato al presente atto;

Precisato che per l'affidamento di cui alla premessa sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: B67H23003150001
- CIG: B4D6786B2C;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";



DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 31/10/2025 con il quale tale incarico è prorogato al 01/01/2026;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **DI APPROVARE** lo stato finale per i lavori in oggetto affidati all' Impresa Costruzioni Guidi Gino spa, con sede in Via Enrico Fermi n. 32, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) P. IVA. 0107149046 il cui importo complessivo ammonta ad euro 351.409,39 (Iva esclusa);
- 2) **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 13/11/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Impresa Costruzioni Guidi Gino spa per un importo di euro 351.409,39 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari ad euro 43.523,39 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 53.098,54 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 21490/10 imp. 1030/25 sub. 481/25;



- 3) **DI PRECISARE** che l'emissione del certificato di regolare esecuzione è avvenuta con qualche giorno di ritardo rispetto al termine di tre mesi previsto all'art. 28 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 in quanto, a seguito del termine dei lavori, il Direttore dei Lavori ha dovuto attendere gli esiti delle prove di laboratorio per la certificazione dei materiali e delle lavorazioni;
- 4) **DI DARE ATTO** che rimane nella disponibilità a titolo di incentivo l'importo di euro 7.132,83 al cap. 21490/10 imp. 1030/25 sub. 482/25;
- 5) **DI MANDARE IN ECONOMIA** l'importo complessivo di euro 62.633,17 al capitolo 21490/10 imp. 1030/2025 relativo a:
- Imprevisti per euro 36.441,24;
 - Collaudatore statico per euro 8.238,31;
 - Prove di laboratorio per euro 4.000,00;
 - Economie da ribasso per euro 13.953,62;
- 6) **DI DARE ATTO** che il predetto certificato di regolare esecuzione saranno da considerarsi approvati dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ovvero in data 13/11/2027;
- 7) **DI PRECISARE** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 8) **DI DARE ATTO** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 9) **DI COMUNICARE** il presente atto a Impresa Costruzioni Guidi Gino spa;
- 10) **DI DARE ATTO** che il Direttore dei lavori è l' Ing. Lorenzo Bardazzi e il Rup il Geom. Alessio Landi;
- 11) **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;



12) **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

SR477 Lotto1 - CRE - 2025-11-13_Completo.pdf.p7m.p7m (Hash:

c9a83420b66251cc94c4b7d0f37efaf5caaf4212ea7f73aae29b4d42613c682a)

SP477 Lotto1 - Verbale di Accertamento.pdf.p7m (Hash: c0b5c15f44cd3ca33d84124ff280a3b0143f2ed4d6e869b7129cdae795c07294)

2025_11_20-QE lavori SP477 lotto I -stato finale.pdf.p7m (Hash:

60278cf832611a5edcca82a68855f1ec76cfea9c98347151832c5fb9943370a)

Firenze, **25/11/2025**

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

