

Determinazione Dirigenziale

N. 775 del 26/03/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 1671/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A INTERVENTO SOMMA URGENZA N.4 SULLA SP306 CASOLANA-RIOLESE NEL TRATTO COMPRESO FRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 29+000 E 31+000 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 18/19 SETTEMBRE 2024 – CIG: B488CE68D9 CUP: B87H22005660001 SCHEDA MIT 02548.R1.FI ANNUALITA' 2024
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
SUB 349	2025	21140	5	273,28

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale somma urgenza del 19/09/2024 redatto dalla P.O. Manutenzione Zona 1 Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 306 Km 29+000 e Km 31+000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 62.240,00 (euro 49.509,23 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 12.730,77 di somme a disposizione) ed individuando Ceroni Cave srl, Via del Molino n. 2 – 50034, Marradi, P.I. 05318060489 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2580 del 05/12/2024 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 4 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

SP306 dal km 29+000 al km 31+000 - TRATTI VARI		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	59.845,11 €
	Costo manodopera non soggetto a ribasso	6.435,86 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.729,85 €
	Importo soggetto a ribasso	51.679,40 €
	Ribasso offerto del 20,00%	10.335,88 €
	A) Totale Lavori	49.509,23 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo: 1,6% su importo lavori	957,52 €
	Imprevisti e arrotondamento	881,22 €
	Iva 22% sui lavori	10.892,03 €
B) Totale somme a disposizione		12.730,77 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		62.240,00 €

- in data 18/12/2024 è stato stipulato il contratto Rep. 782/2024;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 4 redatto in data 19/09/2024 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 58 giorni naturali e consecutivi, prevedendo l'ultimazione entro il 28/02/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/02/2025 e quindi entro il termine utile sopra specificato.

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/03/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 44.800,55 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono in corso di pagamento euro 44.576,55 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 20/03/2025;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 4.708,68 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 5.744,59 che trova copertura al capitolo 21140 art. 5 imp. 889/25 sub. 349/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 224,00 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 273,28 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21140 art. 5 imp. 889/25 sub. 349/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CIG: B488CE68D9
- CUP: B87H22005660001 SCHEDA MIT 02548.R1.FI ANNUALITA' 2024

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 12/03/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 30/06/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell'ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 25/03/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 44.800,55 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 25/03/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Ceroni Cave srl, Via del Molino n. 2 – 50034, Marradi, P.I. 05318060489 per un importo di euro 44.800,55 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti in corso di pagamento, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 224,00 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a €

273,28 Iva 22% compresa che trova copertura al capitolo 21140 art.5 imp. 889/25 sub. 349/2025;

- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa di euro 4.708,68 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 5.744,59 che trova copertura al capitolo 21140 art. 5 imp. 889/25 sub. 349/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 881,22 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21140 art. 5 imp. 889/25;
- 5) **Di dare atto** che rimane nella disponibilità a titolo di incentivo l'importo di euro 957,52 al cap. 21140 art. 5 imp. 889/25 sub. 350/25;
- 6) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 25/03/2027);
- 7) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 8) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 9) **Di comunicare** il presente atto a Ceroni Cave srl;
- 10) **Di dare atto** che il RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 11) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 12) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

QE RAFFRONTO.pdf.p7m (Hash: 691d97c91b8096933e72b702b88bc5bb1c5568465db9344a5983d35ff6be2f5f)

CRE S.U.4 Ceroni Cave_signed.pdf.p7m (Hash: 5483c5bb1a1c151626aba33c2736e941091adf3640a44097e1188c57b0126da9)

Firenze, 26/03/2025

IL DIRIGENTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”