

Determinazione Dirigenziale

N. 1456 del 17/06/2026

Classifica: 010.

Anno 2026

(Proposta n° 3611/2026)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI FRANA DI MONTE: PULIZIA BOSCO, FORNITURA RETE PARAMASSI, REGIMAZIONE IDRAULICA E OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA SR 302 KM 45+200 – VERBALE N. 57 - LAVORI AFFIDATI A GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL – CUP: B67H25000640005- CIG: B749A35D2F
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2363_sub 1410		21712	1	345,36

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Toscana il 14 e 15 Marzo 2025 si rileva che:

- con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 14 marzo 2025: Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile;
- con Decreto del Presidente Regione Toscana n.40 del 19 marzo 2025: Dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale;
- è stata richiesta da Regione Toscana la Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2025 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi;
- con OCDPC n. 1140/2025 sono stati individuati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Toscana”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2025 e del 29 Dicembre 2025 sono state stanziare le risorse finanziarie per la gestione emergenziale di cui sopra;
- con Ordinanza Commissariale n. 40 del 23/04/2026 con la quale sono stati previsti gli stanziamenti e i soggetti attuatori degli interventi; :
- con verbale di somma urgenza n. 57 redatto in data 11/04/2025 dalla E.Q. Alessio Landi, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la Sistemazione di frana di monte: pulizia bosco, fornitura rete paramassi, regimazione idraulica e opere di sostegno al piede della SR 302 45+200, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 70.000,00 (euro 56.704,41 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 13.295,59 di somme a disposizione) ed individuando Geo Solutions Garfagnana Srl con sede in con sede in Via Comunale Loc. Mencagli n. 3, Barga - P.I. 02416490460 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 18/05/2026 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 57 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

SR 302 al km 45+200		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	70.185,93 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.778,32 €
	Importo soggetto a ribasso	67.407,61 €
	Ribasso offerto del 20,00%	- 13.481,52 €
	A) Totale Lavori	56.704,41 €
	Incentivi per funzioni tecniche	- €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti e arrotondamento	820,62 €
	Iva 22% sui lavori	12.474,97 €
B) Totale somme a disposizione		13.295,59 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		70.000,00 €

Dato atto che:

- i lavori dovevano intendersi compiuti entro il 11/08/2025, per una durata complessiva di 60 giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di somma urgenza del 11/04/2025; tuttavia, per motivi organizzativi e di gestione della fase emergenziale, con la presenza di numerosi cantieri sulla SR 302, è stato necessario posticipare il termine di ultimazione dei lavori entro ottobre 2025;
- i lavori sono terminati in data 15/09/2025;
- data la natura dei lavori e considerata la non possibilità della corretta previsione della durata degli stessi nella fase emergenziale, si ritiene di non dover applicare penali.
- il certificato di regolare esecuzione è stato emesso oltre 90 giorni stante le proroghe previste per il riconoscimento dell'intervento di somma urgenza in oggetto, come da Ordinanza n. 1140/2025 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo nuovo è il 116 c. 7 allegato II.14 D.lgs. 36/2023 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori e RUP, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 26/05/2026 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 56.615,38 oltre Iva 22%;

- all'impresa appaltatrice sono in corso di liquidazione euro 56.332,30 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 25/05/2026;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 89,03 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 108,62 IVA compresa che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2363/26 sub. 1410;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 283,08 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 345,36 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2363/26 sub. 1410;

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B67H25000640005
- CIG: B749A35D2F

Richiamato il parere del MIT n. 4150/2026, si dà atto che il Certificato di Regolare Esecuzione non è soggetto al regime di provvisorietà e, pertanto, non richiede l'attesa del termine biennale per la sua definitività; conseguentemente, non sussiste l'obbligo di prestare la cauzione sulla rata di saldo di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in quanto lo stesso acquisisce efficacia con la relativa approvazione.

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla E.Q. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il decreto Sindaco n. 24 del 30/12/2025 che conferisce alla sottoscritta, Ing. Maria Teresa Carosella, l'incarico di Dirigente della Viabilità Area 1 per la durata del mandato elettorale del Sindaco Metropolitano;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 159 del 10/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 26/05/2026 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 56.615,38 oltre Iva 22%;
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 26/05/2026, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Geo Solutions Garfagnana Srl con sede in con sede in Via Comunale Loc. Mencagli n. 3, Barga - P.I. 02416490460 per un importo di euro 56.615,38 oltre Iva 22% da cui, detratti gli acconti in corso di pagamento, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 283,08 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a euro 345,36 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2363/26 sub. 1410;
- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa pari ad euro 89,03 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 108,62 IVA compresa che trova copertura al capitolo 21712 art. 1 imp. 2363/26 sub. 1410;
- 4) **Di mandare in economia** euro 820,62 di imprevisti e arrotondamenti al capitolo 21712 art. 1 imp. 2363/26;
- 5) **Di ridurre** l'accertamento al cap. 894/1 n. 1011/2026 per un importo totale di euro 929,24;
- 6) **Di dare atto** che, richiamato il parere del MIT n. 4150/2026, il Certificato di Regolare Esecuzione non è soggetto al regime di provvisorietà e, pertanto, non richiede l'attesa del termine biennale per la sua definitività; conseguentemente, non sussiste l'obbligo di prestare la cauzione sulla rata di saldo di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in quanto lo stesso acquisisce efficacia con la relativa approvazione;
- 7) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;

- 8) **Di comunicare** il presente atto all'affidatario;
- 9) **Di dare atto** che RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 10) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 11) **Di trasmettere** il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti successivi.

Allegati parte integrante:

stato finale lavori_firmato.pdf.p7m (Hash: d28f04eb5d0b77f38d9488759bfdd49f221c8c65acc7a3f4d64cddcf58a8881f)

Quadro economico raffronto CRE.pdf.p7m (Hash: f24838944c6c15f1ec3b85c1bd7e60e269082864de65dca58a07cb5f9b113148)

cre_firmato.pdf.p7m (Hash: 95dc4b097b60b84971ba4770e922c1267685219154369096c29ef69611f5cf0c)

Firenze, 17/06/2026

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”