

Determinazione Dirigenziale

N. 1667 del 22/07/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 3938/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4I2.1A - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SP 306 DAL KM 42+000 AL KM 48+000 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' – RIPRISTINO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2023, COMUNE DI MARRADI– CMA SRL – CUP: B17H23003520005 - CIG: B411F80372.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1236/25_601/25	2025	21490	8	58.226,95
1236/25_602/25	2025	21490	8	5.324,69



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Marradi;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2269/2024 con la quale sono stati affidati i lavori per il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Marradi sulla SP 306 Km 42+000 al Km 48+000 a CMA Srl, Fraz. Tottea Crognaleto – 64100, Teramo, P.I. 02069780670 per euro 335.755,41 (oltre Iva 22%) ed al netto del ribasso del 10,01000% per un importo complessivo di euro 409.621,60 compreso Iva 22%;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 20/11/2024 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo un tempo utile di 120 giorni consecutivi dalla consegna;
- durante l'esecuzione è stata autorizzata una sospensione con certificato di sospensione datato 16/12/2024 e relativo certificato di ripresa lavori datato 13/01/2025;
- è stata concessa una proroga di 30 giorni dei termini contrattuali;
- la nuova data per l'ultimazione dei lavori, a seguito della sospensione e della proroga, è fissata nel giorno 16/05/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16/05/2025 e quindi entro il termine utile;
- in data 16/05/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Claudio Macrì ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 332.793,25 (oltre Iva);

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori, Ing. Claudio Macrì, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/07/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 332.793,25 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice è stato già corrisposto il certificato di pagamento nr. 1 di euro 285.066,24 oltre Iva 22% per un importo complessivo di euro 347.780,81 (Iva compresa);



- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 47.727,01 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 58.226,95 Iva 22% compresa;

RICHIAMATO il quadro economico di raffronto allegato al presente atto;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: **CUP: B17H23003520005 - CIG: B411F80372**;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **Di approvare** lo stato finale del 16/05/2025 per l'intervento in oggetto secondo cui l'importo dei lavori ammonta a € 332.793,25 oltre Iva 22%;
2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/07/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da CMA Srl per un importo di euro 332.793,25 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti già corrisposti, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 47.727,01 oltre Iva per un totale complessivo di euro 58.226,95 che trova copertura al cap. 21490/8 imp. 1236/25 sub. 601/25;
3. **Di dare atto** che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 5.324,69 al cap. 21490/8 imp. 1236/25 sub. 602/25 e che la restante parte di euro 1.886,66 va mandata in economia;
4. **Di dichiarare** una minore spesa di euro 2.962,16 oltre Iva per un totale complessivo di euro 3.613,84 al cap. 21490/8 imp. 1236/25 sub. 601/25 da mandare in economia;
5. **Di dichiarare** un'economia per le somme inutilizzate di euro 70.046,42 al cap. 21490/8 imp. 1236/25;
6. **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 11/07/2027);
7. **Di comunicare** il presente atto all'appaltatore;
8. **Di dare atto** che il Direttore dei lavori è l'Ing. Claudio Macrì e il Rup è la Geom. Elisabetta Nutini;
9. **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;



10. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

CRE 10 LUGLIO 2025 MARRADI STRALCIO 1_firmato-2.pdf.p7m (Hash: 8c7ab6679a57544352a75322678276131743be1e37d0c8788d396b526c77e336)
STATO FINALE DEI LAVORI MARRADI STRALCIO 1.pdf.p7m (Hash: 5e70c8cd7add50bfab56b64bc38140fea6bd0f0c37c799e3560cc4e514d64394)
2025_07_22- QE comp CRE stral1. - KM 42+000 AL 48+000.pdf.p7m (Hash: 861ba9dc51dab4c93728a865bc2e9ceb18b78b3b94f141cd0ace374ea4c614d2)

Firenze, **22/07/2025**

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

