

Determinazione Dirigenziale

N. 1992 del 09/09/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4655/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE TERROSO PRESENTE IN CARREGGIATA E INTERVENTI DI PULIZIA DELLE FOSSETTE, DEI “TOMBINI” STRADALI OCCLUSI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. SEGNALAZIONE DEI TRATTI PERICOLOSI E DELIMITAZIONE MEDIANTE TRANSENNE DELLA SR 302 DAL KM 39+700 AL KM 67+200 – VERBALE N. 3 - CUP: B87H24005660005 CIG: B6FAF53048
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2878_sub 1648	2025	21715	1	909,68

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale somma urgenza del 18/03/2025 redatto dalla Dirigente Ing. Maria Teresa Carosella, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sono stati affidati i lavori per la rimozione del materiale terroso presente in carreggiata e interventi di pulizia delle fossette, dei "tombini" stradali occlusi e degli attraversamenti stradali, segnalazione dei tratti pericolosi con adeguata segnaletica e delimitazione mediante transenne della SR 302 dal Km 39+700 al Km 67+200, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 200.000,00 (euro 160.064,61 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 39.935,39 di somme a disposizione) ed individuando Marchese Srl con sede in con sede in Via del Pino n. 2, Signa - P.IVA 05202020482 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 30/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 3 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

MESSA IN SICUREZZA DELLA SR 302 "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" DAL KM 39+700 AL KM 67+200 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	196.866,36 €
	Importo soggetto a ribasso	184.008,73 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12.857,63 €
	Ribasso offerto del 20,00%	- 36.801,75 €
	A) Totale Lavori	160.064,61 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	1.340,61 €
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.201,29 €
	Irap	179,27 €
	Iva 22% sui lavori	35.214,22 €
B) Totale somme a disposizione		39.935,39 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		200.000,00 €

- in data 01/09/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 227/2025;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 3 redatto in data 18/03/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 60 giorni naturali e consecutivi;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25/07/2025;
- data la natura dei lavori e considerata la non possibilità della corretta previsione della durata degli stessi nella fase emergenziale, si ritiene di non dover applicare penali.

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 149.128,99 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono in corso di pagamento euro 148.383,35 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 19/08/2025;
- si rileva una minore spesa pari ad euro 10.935,62 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 13.341,46 che trova copertura al capitolo 21715 art. 1 imp. 2878/25 sub. 1648/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 745,64 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 909,68 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21715 art. 1 imp. 2878/25 sub. 1648/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato;

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B87H24005660005
- CIG: B6FAF53048

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell'ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 19/08/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 149.128,99 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 03/09/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Marchese srl, con sede in Via del Pino n. 2, Signa - P.IVA 05202020482 per un importo di euro 149.128,99 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti in corso di pagamento, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 745,64 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 909,68 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21715 art. 1 imp. 2878/25 sub. 1648/2025;
- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa di euro 10.935,62 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 13.341,46, che trova copertura al capitolo 21715 art. 1 imp. 2878/25 sub. 1648/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 1.340,61 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21715 art. 1 imp. 2878/25;

- 5) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 03/09/2027);
- 6) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 7) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 8) **Di comunicare** il presente atto a Marchese srl;
- 9) **Di dare atto** che il RUP è l'Ing. Maria Teresa Carosella e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 10) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 11) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

CRE S.U. 3.pdf.p7m (Hash: a9472d8059a0bd36f5be056fedf3d3fe764fc62a22d22cd8a04a82fff7378141)

Stato finale S.U.3.pdf.p7m (Hash: 03a86dddeacf974a72e741142d77cd94074cbb5e3e7eeb8bedded4177ba363b)

Quadro economico raffronto CRE s.u.3.pdf.p7m (Hash: 09ddc6e09cd536a1aa816a07e3d2d83245c189a3ac78ecaca8685a0c1ea555d1)

Firenze, 09/09/2025

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”