

Determinazione Dirigenziale

N. 2007 del 10/09/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4705/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4 I2.1A - SP32 KM 4+670 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ATTRAVERSAMENTO IN MURATURA ESISTENTE NEL COMUNE DI FIRENZUOLA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI AFFIDATI A MARCHESE SRL - CUP B27H23003690006 - CIG B1AA915E04.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1098/25_537/25	2025	21490	7	58.558,48
1098/25_837/25	2025	21490	7	35.170,86
1098/25_838/25	2025	21490	7	916,97
2067/24_1314/24	2025	21490	7	13.834,19



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1360 del 14/06/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori sulla SP 32 km 4+680 "Manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente nel Comune di Firenzuola" alla Ditta Marchese Srl, con sede legale in Signa (FI), 50058 Via Del Pino 2, C.F./P.Iva 05202020482, con il ribasso del 19,140 % sull'importo soggetto a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti 567.543,14 € (IVA esclusa);
- con Atto Dirigenziale n. 2808 del 08/11/2024 è stata approvata la perizia di modifica al progetto esecutivo ai sensi degli articoli 120, comma 1, lett. C) e comma 5 del Dlgs 36/2023 per la variata distribuzione della spesa e suppletiva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 18/02/2025 è stata approvata la perizia di variante di cui all'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023, relativa ai lavori sulla - SP 32 Km 4+670, manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente - redatta dall'Ing. Daniele Storai per l'importo di € 38.624,72 oltre Iva per un ammontare complessivo € 47.122,16 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 7% dell'importo contrattuale che passa da € 567.543,14 a € 606.167,86;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 01/07/2024 dall'Ing. Daniele Storai e firmato senza riserve dall'appaltatore;
- proroga richiesta dall'appaltatore in data 24/10/2024 a seguito della quale il Rup, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso ulteriori 20 giorni, fissando il nuovo termine dei lavori al 01/02/2025;
- proroga richiesta dall'appaltatore in data 30/01/2025 a seguito della quale il Rup, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso ulteriori 20 giorni, fissando il nuovo termine dei lavori al 22/02/2025;



- proroga di 45 giorni concessa con l'approvazione della seconda variante in corso d'opera e il nuovo termine veniva fissato in data 08/04/2025;
- proroga richiesta dall'appaltatore in data 25/03/2025 a seguito della quale il Rup, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso ulteriori 30 giorni, fissando il nuovo termine dei lavori al 08/05/2025;
- proroga richiesta dall'appaltatore in data 28/04/2025 a seguito della quale il Rup, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso ulteriori 30 giorni, fissando il nuovo termine dei lavori al 07/06/2025
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/06/2025 e quindi entro il termine utile;
- in data 05/09/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Storai ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 596.371,72 (oltre Iva);

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Ing. Daniele Storai, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 05/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 596.371,72 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 519.544,39 oltre Iva 22% per un totale di euro 633.844,16;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 76.827,33 (oltre Iva 22%) per un totale complessivo di euro 93.729,34;

Precisato che per l'affidamento di cui alla premessa sono stati acquisiti i seguenti codici: **CIG B1AA915E04 - CUP B27H23003690006**;

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare*



preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa affidato a Marchese Srl emesso in data 05/09/2025 per un importo complessivo di euro 596.371,72 (oltre Iva 22%);
- 2. Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 05/09/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Marchese Srl per un importo di euro 596.371,72 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 76.827,33



(oltre Iva 22%) per un totale complessivo di euro 93.729,34 che trova copertura così come segue:

- euro 58.558,48 al cap. 21490/7 imp. 1098/25 sub. 537/25;
- euro 35.170,86 al cap. 21490/7 imp. 1098/25 sub. 837/25;

3. Di dare atto che si registra una minore spesa di euro 11.951,30, da mandare in economia, che trova copertura al cap. 21490/7 imp. 1098/25 sub. 837/25;

4. Di registrare un'economia di euro 139.490,88 al cap. 21490/7 imp. 1098/25;

5. Di dare atto che rimane nella disponibilità del fondo incentivante l'importo complessivo di euro 14.751,16 che trova copertura così come segue:

- euro 13.834,19 al cap. 21490/7 imp. 2067/24 sub. 1314/24;
- euro 916,97 al cap. 21490/7 imp. 1098/25 sub. 838/25;

6. Di dare atto altresì che il presente certificato di regolare esecuzione si intenderà approvato decorsi due anni dall'emissione ovvero in data 06/09/2027;

7. Di comunicare il presente atto a Marchese Srl;

8. Di dare atto che il Rup è il Geom. Alessio Landi e il Direttore dei Lavori l'Ing. Daniele Storai;

9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

QE lavori SP32_CRE.pdf.p7m (Hash: 1623bce291f345e41cb30fa9b1a01623f3bd613500ab8170d9cc5bfe64e2f077)

Relazione stato finale e CRE-signed-signed_signed.pdf (Hash:

91b5aa064ca6e21efc3836788b84336e93eac3055b2d9a9cbd1e16c8693fba68)

Relazione stato finale - allegati_signed.pdf (Hash: 39b651636f0891f39ed0be88fde65f7b37073878ad5d8178db032deec52ce2e3)



IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**