



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto del Sindaco Metropolitan

N. 31 del 17/07/2024

Classifica: 010.

(Proposta 35/09/07/2024)

<i>Oggetto</i>	<b>RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VINCIO LUNGO LA SP 31 AL KM 5+950 IN LOCALITÀ LAZZERETTO NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI AFFIDATI A VALORI CONSORZIO STABILE CUP: B47H23003600005 CIG A.Q. 92806499D3 - CIG DERIVATO: A05D1A3A50 FINANZIATI DAL PIANO DEL COMMISSARIO ALLA LETT. B ORD. 59/2024- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AD ABACUS SRL – SCHEDA MIT 00161.21.FI – CUP: B87H20019250001.</b>
----------------	---

<i>Ufficio Proponente</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' AREA 2</b>
<i>Dirigente/ P.O</i>	<b>MAURRI RICCARDO</b>
<i>Relatore</i>	<b>Sara Funaro</b>

### Su proposta del Consigliere delegato Sara Funaro

#### Il Sindaco Metropolitan

**Visto** l'art. 140 del D.lgs 36/2023:

- a) il comma 1 “ In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisi-

zione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla”;

b) il comma 4 “Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidati”;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con le modifiche istituzionali introdotte dalla predetta legge n. 56/2014;

**Ricordato** che:

- la disciplina delle spese per somme urgenze contenuta nell'art. 191, comma 3, Dlgs 267/2000, come modificata dalla Legge 145/2018 prevede l'attivazione dell'iter previsto con le modalità dell'art. 194, comma 1, lettera e) dello stesso, che si traduce nell'obbligo da parte della Giunta, di sottoporre al Consiglio entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, l'approvazione della relativa spesa, anche in presenza di uno stanziamento di bilancio specificamente previsto dall'Ente. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

**Dato atto** che:

- con verbale di somma urgenza del 9/11/2023 (Allegato 1) sono stati ordinati i lavori in oggetto ed il correlato servizio tecnico di supporto che sono ancora in corso di esecuzione e, prevedendo di iniziare le operazioni di trivellazione dei pali in data 8/7/2024, in base al crono programma della perizia giustificativa dovrebbero terminare nei successivi 68 giorni con conclusione prevista per il 13/9/2024 (peraltro con chiusura al traffico di via del Vincio per i primi 49 giorni);

- l'ordinativo dei lavori è stato fatto al Consorzio Valori, esercitando l'opzione contrattuale ex art.106.1.a D.Lgs.50/2016 prevista dall'art.6 punto 1) del CSA del contratto di Accordo Quadro lavori stradali zona 3 – Empolese Valdelsa, sottoscritto in data 14/06/2023 Repertorio n. 22073, quindi applicando un ribasso pari al 12,34% sul prezzario della Regione Toscana TOS 2023-1, il tutto mediante emissione di specifico ODL n.V01 da effettuarsi in sede predisposizione della determinazione d'impegno;
- l'ordinativo del correlato servizio tecnico di supporto è stato fatto allo Studio ABACUS Srl, applicando il ribasso d'asta del 20%, coerentemente a quanto disposto dall'art.140, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale di **26.920,26** euro, come risulta da specifica offerta allegata al verbale di somma urgenza (Allegato 2);
- gli ordinativi suddetti sono stati fatti in relazione agli eccezionali eventi meteorologici del 2 novembre 2023 e quindi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 3 novembre 2023;
- in forza del suddetto stato di emergenza nazionale il termine temporale per redigere la perizia giustificativa, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 12 dell'art.140 del D.Lgs 36/2023, sarebbe risultato pari a 30 giorni dalla data del verbale di somma urgenza;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.101 del 18/11/2023 sono state approvate le prime disposizioni operative di cui all'All. B della medesima, le quali, all'articolo 1, dispongono una proroga al termine temporale di redazione della perizia giustificativa portandolo da 30 a 90 giorni dalla data del verbale di somma urgenza, dunque con scadenza 7/2/2024;
- le medesime disposizioni operative di cui all'All. B dell'Ordinanza del Commissario Delegato n.101 del 18/11/2023, sempre all'articolo 1, hanno derogato anche al termine per l'approvazione della perizia giustificativa (ovvero per l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa), stabilendo che anche in deroga all'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000, la somma urgenza dovrà essere approvata entro 30 giorni dall'adozione del piano del commissario con cui si dispone in merito alla copertura finanziaria dell'intervento;
- in forza delle suddette disposizioni operative, il sottoscritto RUP, anche per motivi di indisponibilità di stanziamenti di bilancio adeguati e sufficienti a coprire le spese, ha ritenuto di attendere, per proporre al Sindaco Metropolitano il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi

dell'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000 (nonché il correlato provvedimento di variazione del bilancio a saldo nullo Entrata/Spesa), l'adozione del piano del commissario con cui si disponesse in merito alla copertura finanziaria dell'intervento;

- con Ordinanza del Commissario Delegato n.130 del 22/12/2023 è stato approvato il primo Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti, nel quale l'intervento in oggetto non è stato incluso e quindi non ancora finanziato;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.6 del 1/2/2024 è stata approvata una rimodulazione ed integrazione del predetto primo Stralcio del Piano, nella quale l'intervento in oggetto non è stato incluso e quindi non ancora finanziato;
- la perizia giustificativa dei lavori è stata redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Maurizio Serafini dello Studio ABACUS Srl e consegnata il 6/2/2024 (Allegato 3);
- la perizia giustificativa dei lavori è stata poi aggiornata dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Maurizio Serafini dello Studio ABACUS Srl il 20/5/2024 (Allegato 4), determinando l'importo dei lavori per € 227.602,13 (di cui € 9.460,34 per oneri per la sicurezza), corrispondente ad un importo contrattuale al netto del ribasso del 12,34% di € 200.683,43 euro oltre iva 22% ed un costo complessivo dell'intervento pari ad € 282.201,15;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024 è stata approvata una rimodulazione ed integrazione del predetto primo Stralcio del Piano (ALL.A lett.b), nel quale l'intervento in oggetto è stato incluso con il Codice Intervento n. B2023NOV0471 e Codice rif. n. FI214, quindi finanziato per un importo di 248.617,79 euro;
- dall'ultimo aggiornamento della perizia giustificativa, effettuato dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Maurizio Serafini dello Studio ABACUS Srl il 20/5/2024, emerge un importo del quadro economico, ricalcolato dal RUP, ammontante a complessivi 282.201,15 euro, dunque superiore di 33.583,36 euro rispetto ai 248.617,79 euro assegnati dal Piano del Commissario, ragione per cui occorre trovare una copertura finanziaria integrativa;
- in forza del finanziamento assegnato mediante l'Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024, il responsabile del procedimento Arch. Riccardo Maurri, con richiesta di variazione di bilancio documento interno prot.1922 del 27/6/2024, ha previsto in bilancio la copertura del costo della somma urgenza per l'importo di 248.617,79 euro;

- occorre articolare il quadro economico in due stralci, di cui il primo, ammontante a complessivi 248.044,72 euro, troverà copertura finanziaria sui 248.617,79 euro assegnati dal Piano del Commissario (CUP: B47H23003600005), mentre il secondo stralcio, ammontante a complessivi 34.156,43 euro, troverà copertura sulla linea di finanziamento MIT 3 – Servizi tecnici SSPP 2023 – scheda n. 00161.21.FI (CUP: B87H20019250001);
- con la suddetta Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024 sono state anche approvate le disposizioni definitive di cui all'All. B della medesima, le quali, all'articolo 4 comma 1, confermano la deroga del termine per l'approvazione della perizia giustificativa (ovvero per l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa), anche in deroga all'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000, ha disposto di riconoscere la legittimità della somma urgenza entro 30 giorni all'adozione del piano del commissario con cui si dispone in merito alla copertura finanziaria dell'intervento, e pertanto entro il 17/7/2024;
- con le suddette disposizioni definitive di cui all'All. B della medesima Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024, in particolare all'art.4 comma 9, è stata anche introdotta la possibilità di riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2023 – pur sempre calcolandolo sulla base del regolamento del Soggetto attuatore – che il sottoscritto RUP, avendo sufficiente disponibilità di risorse assegnate, intende esercitare ritenendo nella fattispecie superato il divieto di incentivo per i lavori eseguiti in somma urgenza, disposto dall'art.7.1.c del relativo Regolamento approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n.12/2020;

**Tenuto conto** della perizia, composta dagli allegati al presente atto, come sua parte integrante e specificatamente:

- 1- Verbale somma urgenza;
- 2- Relazione Tecnica;
- 3- Perizia giustificativa;
- 4- Quadro economico;

**Dato atto che** il Q.E. è il seguente:

VOCI		IMPORTI SOMMA URGENZA DAL 9/11/23 ALLA FINE LAVORI (attualmente prevista per il 13/9/24)		
		Totali	Finanziati dal Piano del Commissario All.A lett.b) Ord. 59/2024 - CUP: B47H23003600005	Finanziati dal DM 224/2020 - MIT 3 2023 - Cap. 20228/2 - Scheda 00161.21.FI - CUP: B87H20019250001
<b>A – LAVORI</b>				
A.1	IMPORTO LAVORI DA CME	€ 218.141,79		
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (da determinare i corso d'opera)	€ 9.460,34		
	<b>TOTALE (A.1 + A.2)</b>	<b>€ 227.602,13</b>		
	di cui			
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1)	€ 218.141,79		
A.3	RIBASSO DEL 12,34% (Accordo Quadro Consorzio Valori)	€ 26.918,70		
A.4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1 – A3)	€ 191.223,09		
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2)	€ 9.460,34		
	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 200.683,43</b>	<b>€ 200.683,43</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	SPESE PER CORRELATO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO (Ditta Abacus Srl) – al netto del ribasso del 20%, cnpaia 4% + iva 22% compresi	€ 34.156,43		€ 34.156,43
B.2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.45 D.Lgs.36/2023 e ART.4.9 ALL.B Ord. Commissario 59 del 17/6/2024 (1,6% DI A)	€ 3.210,93	€ 3.210,93	
B.3	IVA SUI LAVORI (22% DI A)	€ 44.150,36	€ 44.150,36	
	<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B)</b>	<b>€ 81.517,72</b>	<b>€ 47.361,29</b>	<b>€ 34.156,43</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)</b>	<b>€ 282.201,15</b>	<b>€ 248.044,72</b>	<b>€ 34.156,43</b>

**Atteso che** il costo della somma urgenza per complessivi € 282.201,15 trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026 così come segue:

- euro 248.044,72 al capitolo 21585/3 (capitolo di nuova istituzione come da richiesta di variazione di bilancio prot. 1922/2024;
- euro 34.156,43 al cap. 20228/2 (scheda Mit. 00161.21.F1);

**Considerato** che la spesa sarà esigibile nel 2024 poiché i lavori termineranno il 13/09/2024;

**Stabilito** che l'ordinazione dei lavori rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente e che detti lavori sono finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.

**Precisato** che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2001 e dell'art. 194 comma 1 lett. E), con riferimento al limite temporale in esso richiamato, si desume che il procedimento di adozione del provvedimento di riconoscimento della legittimità della spesa deve concludersi entro cinquanta giorni dalla data del verbale di somma urgenza di ordinazione dei lavori;

- Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024 sono state anche approvate le disposizioni definitive di cui all'All. B della medesima, le quali, all'articolo 4 comma 1, confermano la posticipazione del termine per l'approvazione della perizia giustificativa (ovvero per l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa), anche in deroga all'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000, portandolo da 20+30 giorni dalla data del verbale di somma urgenza a 30 giorni dall'adozione del piano del commissario;
- il costo dell'intervento è stato affidato:
  - a) per quanto attiene ai lavori al Consorzio Valori scarl con sede legale in Via degli Scipioni n. 153 – 00192, Roma, P.I. e C.F. 08066951008 per un importo di euro 200.683,43 al netto del ribasso del 12,34% ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 244.833,79;
  - b) per quanto attiene ai servizi tecnici alla Società Abacus Srl, Via degli Etruschi n. 11 – 06060 Paciano, C.F. e P.I. 02453890549, per un importo al netto del ribasso del 20% di euro 26.920,26 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22% per un totale complessivo di euro 34.156,43;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere al riconoscimento della spesa richiesta per gli interventi di somma urgenza in oggetto, ai sensi dell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

**Richiamato** i seguenti codici:

- **VALORI SCARL: CUP: CUP: B47H23003600005 CIG A.Q. 92806499D3 - CIG Derivato: A05D1A3A50;**
- **ABACUS SRL: CUP: B87H20019250001** (scheda Mit. 3 - 00161.21.F1);

**Visti:**

- il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce all'Arch. Riccardo Maurri, l'incarico della Viabilità, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del Sindaco Metropolitan;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Viabilità Area 2;

**Visto** il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori della Città Metropolitana di Firenze;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

## **DELIBERA**

### **1. Di prendere atto:**

- del verbale di somma urgenza redatto il verbale di somma urgenza del 9/11/2023 (Allegato 1) sono stati ordinati i lavori di Lavori di Somma Urgenza di messa in sicurezza del ponte sul torrente Vincio lungo la SP 31 al km 5+950 in località Lazzeretto nel Comune di Cerreto Guidi in oggetto ed il correlato servizio tecnico di supporto che sono ancora in corso di esecuzione per un importo complessivo di euro 282.201,15 al netto del ribasso;

- i lavori sono stati affidati al Consorzio Valori scarl con sede legale in Via degli Scipioni n. 153 – 00192, Roma, P.I. e C.F. 08066951008 esercitando l'opzione contrattuale ex art.106.1.a D.Lgs.50/2016 prevista dall'art.6 punto 1) del CSA del contratto di Accordo Quadro lavori stradali zona 3 – Empolese Valdelsa, sottoscritto in data 14/06/2023 Repertorio n. 22073, quindi applicando un ribasso pari al 12,34% sul prezzario della Regione Toscana TOS 2023-1, il tutto mediante emissione di specifico ODL n.V01 da effettuarsi in sede di Atto Dirigenziale di impegno della spesa (cioè il primo che incide sul budget contrattuale ex art.6.1 del CSA, pari a € 9.150.000,00) per un importo di euro 200.683,43 al netto del ribasso del 12,34% ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 244.833,79;

- i servizi tecnici alla Società Abacus Srl, Via degli Etruschi n. 11 – 06060 Paciano, C.F. e P.I. 02453890549, per un importo al netto del ribasso del 20% di euro 26.920,26 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22% per un totale complessivo di euro 34.156,43;

### **2. Di riconoscere** i sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.", come modificato dalla Legge 145/2018, con le modalità previste dall'art 194 comma 1 lett. e) del medesimo decreto, per quanto espresso in narrativa, la legittimità della spesa complessiva di € 282.201,15 come meglio precisato al punto precedente;

3. **Di dare atto** che il costo della somma urgenza per complessivi € 282.201,15 trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026 così come segue:

- euro 248.044,72 al capitolo 21585/3 ; (capitolo di nuova istituzione come da richiesta di variazione di bilancio prot. 1922/2024;
- euro 34.156,43 al cap. 20228/2 (scheda Mit. 00161.21.F1);

4. **Di dare atto altresì** che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Metropolitano, a norma di Statuto, nella prima seduta utile.

Allegati parte integrante:

1\_Verbale SU lavori Valori+servizi Abacus su SP 31 ponte Lazzaretto.pdf.p7m (Hash:

29c93f661cda70c6c7502a756160676ec27b75de1e6d8e8aa7bb0b99ee977b76)

2\_Relazione aggiornamento perizia lavori su SP 31 ponte Lazzaretto.pdf.p7m (Hash:

971d8489427978f35effb5440b4f28f2d01e8f6642367a18bde9cca75d9c0412)

3\_Perizia Giustificativa - Elenco elaborati 2368\_E\_X0\_REE01\_01.pdf.p7m (Hash:

1d5c3d4abc783a284769ba2c747df480d7cdb40647c03ebe745b8a93f6dbe2e8)

4\_QE Somma Urgenza lavori su SP 31 ponte Lazzaretto.pdf.p7m (Hash: 12f07676b7c80b89b5744f96431ac4ff88ad1ebc2480bc890c19dbee2c85232)

Somma Urgenza lavori su SP 31 ponte Lazzaretto - Docin richiesta redazione...L .pdf.p7m (Hash:

76a1b3e015dc572a879f06081752fa3b0d05a24b900d43f8af4b5e7b06b797e7)

Parere Contabile\_15-07-2024\_12-23-00.pdf.p7m (Hash: ec8e8e15de89b8a7ef6203789bef418272d27397b88cfacc981260f592e4f19e)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 293be85c07d83652d9f3856122f0c3ccdc22d2dc6a4faee3eafe12a2d7c6ea6)

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet [http://at-  
online.cittametropolitana.fi.it/](http://at-<br/>online.cittametropolitana.fi.it/)”**