



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**42202211\_1 - Realizzazione di nuova palestra presso l'Istituto Agrario di via della Cascine 11 a Firenze**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SCUOLA E ISTRUZIONE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Missione:</b>	<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Realizzazione di nuova palestra presso l'Istituto Agrario. L'intervento è stato candidato sul bando PNRR Missione 4 " Istruzione e ricerca Componente 1 " Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

08/03/2022

ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
VANNUCCINI MARCO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2022**

**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

**FASI/AZIONI:**

08/03/2022

## 1 - Fattibilità Tecnico-economica

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	18/02/2022	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica

**Risultati ottenuti:** Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con AD 350 del 18/02/2022 per un importo di € 3.341.154,20.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

## 2 - Progetto definitivo

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/05/2023	
------------	------------	-----------	------------	--

## 3 - Progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/09/2203	
------------	------------	-----------	------------	--

## 4 - Gara

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	08/03/2023	
------------	------------	-----------	------------	--

**5 - Esecuzione Lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2025	
------------	------------	-----------	------------	--

**6 - Collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2025	
------------	------------	-----------	------------	--

**7 - Conclusione/funzionalità**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2025	
------------	------------	-----------	------------	--

**8 - Gara di Progettazione**

<b>Dal</b>	01/04/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Gara per individuare il soggetto per il progetto definitivo ed esecutivo. Fase subordinata all'ottenimento del finanziamento sulla linea di finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 01/02/2022

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	1,00		0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00

