

Determinazione Dirigenziale

N. 1998 del 09/09/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4683/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA CARREGGIATA DI DIVERSI TRATTI DI STRADA: SP 477 “DELL’ALPE DI CASAGLIA” AL KM 16+100 E AL KM 15+600 - SP 306 “CASOLANA-RIOLESE” AL KM 35+000 E AL KM 48+000 - SP74 “MARRADI- S.BENEDETTO” AL KM 3+000, AL KM 3+500, AL KM 4+500 E AL KM 12+000 – VERBALE N. 6 - LAVORI AFFIDATI A CERONI CAVE SRL – CUP: B87H25000550005 CIG: B72C8C01BB
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3059_sub 1641	2025	21714	1	730,15

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
--------------	------	---------	----------	----------	---------

--	--	--	--	--	--

Il Dirigente

Premesso che:

- Con verbale somma urgenza del 18/03/2025 redatto dalla Dirigente Ing. Maria Teresa Carosella, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la Rimozione e movimentazione di materiale terroso presente sulla carreggiata di diversi tratti di strada: SP 477 "Dell'alpe di Casaglia" al km 16+100 e al km 15+600 - SP 306 "Casolana-Riolese" al km 35+000 e al km 48+000 – SP 74 "Marradi- S. Benedetto" al km 3+000, al km 3+500, al km 4+500 e al km 12+000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 150.000,00 (euro 120.525,44 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 29.474,56 di somme a disposizione) ed individuando Ceroni Cave Srl con sede in con sede in Via del Molino n. 2, Marradi - P.I. 05318060489 quale impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1741 del 30/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza N. 6 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- in data 08/09/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 241/2025;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 6 redatto in data 18/03/2025 firmato senza riserve dall'appaltatore, da compiersi entro 60 giorni naturali e consecutivi;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/07/2025;
- data la natura dei lavori e considerata la non possibilità della corretta previsione della durata degli stessi nella fase emergenziale, si ritiene di non dover applicare penali.

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 119.695,51 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice sono in corso di pagamento euro 119.097,03 oltre IVA con certificato di pagamento n. 1 emesso il 29/08/2025;

- si rileva una minore spesa pari ad euro 829,93 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 1.012,51 che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3059/25 sub. 1641/2025;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 598,48 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 730,15 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3059/25 sub. 1641/2025.

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere il seguente:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1741/2025	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori	€ 149.780,60	€ 148.743,18	
	Costo manodopera			
	Oneri per la sicurezza	€ 3.504,82	€ 3.504,82	
	Importo soggetto a ribasso	€ 146.275,78	€ 145.238,36	
	a detrarre ribasso d'asta 20,00%	€ 29.255,16	-€ 29.047,67	
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 120.525,44	€ 119.695,51	-€ 829,93
SOMME A DISPOSIZIONE	incentivo	€ 2.410,51	€ 2.410,51	€ 0,00
	IRAP	€ 134,99	€ 134,99	€ 0,00
	imprevisti e arrotondamenti	€ 413,46	€ 0,00	-€ 413,46
	IVA 22% su lavori	€ 26.515,60	€ 26.333,01	-€ 182,58
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.474,56	€ 28.878,51	-€ 596,05
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 150.000,00	€ 148.574,02	-€ 1.425,98

Precisato che l'affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici:

- CUP: B87H25000550005
- CIG: B72C8C01BB

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga il suddetto incarico fino al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell'ente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **Di approvare** lo stato finale per l'intervento di cui alla premessa emesso in data 29/08/2025 secondo cui l'importo dei lavori ammonta ad euro 119.695,51 (Iva esclusa);
- 2) **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 08/09/2025, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Ceroni Cave Srl con sede in con sede in Via del Molino n. 2, Marradi (FI) - P.IVA 05318060489 per un importo di euro 119.695,51 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti in corso di pagamento, resta il credito netto per lavori dell'impresa pari a € 598,48 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 730,15 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3059/25 sub. 1641/2025;
- 3) **Di dare atto** che si registra una minore spesa di euro euro 829,93 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale complessivo di euro 1.012,51 che trova copertura al capitolo 21714 art. 1 imp. 3059/25 sub. 1641/2025;
- 4) **Di mandare in economia** euro 413,46 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21714 art. 1 imp. 3059/25;

- 5) **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 08/09/2027);
- 6) **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 7) **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 8) **Di comunicare** il presente atto a Ceroni Cave srl;
- 9) **Di dare atto** che il RUP è l' Ing. Maria Teresa Carosella e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 10) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 11) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

STATO FINALE DEI LAVORI sal 1 s.u. 6.pdf.p7m (Hash: fc4883e78087d098e0e307333ecc0ca379fbdaf8c6029d06642d87162f619ee2)
Quadro economico raffronto CRE s.u.6.pdf.p7m (Hash: 5c1171d7db1cbd1865e0ba9aa9a67ce8e7fabfe7b787cb75b58c2bfe06dcfca8)
CRE S.U. 6.pdf.p7m (Hash: d397250c84edea742a3a3fc0a30fd2d2fb50ea2970c086fc1b3693aac3fa3bb2)

Firenze, 09/09/2025

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”