

Determinazione Dirigenziale

N. 2020 del 11/09/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4761/2025)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO - PNRR M2C4I2.1A CODICE IDENTIFICATIVO TO-UBIS-000043 “SP 20 KM 7+350 – MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO DI VALLE COMUNE DI MARRADI - ODS 7 INDAGINI IN SITU, PROVE DI LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CUP B17H23003720006 - CIG AQ B5CBFB2C72 – CIG DERIVATO ODS 7: B62B0F5EF9.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

DIRTIZ00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1964	2025	21650	2	8.004,10



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 31/01/2025 è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva dell'intervento in oggetto, al costituendo RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L., con sede legale in Mansuè (TV), C.F. e P.I. 03168000275 e mandanti ACS ingegneri associazione di professionisti con sede legale in Prato, P.I.02002430979, Studio Associato BF ingegneria con sede legale in Firenze P.I. 05593300485 e SMQ Servizi e Controlli Tecnici S.R.L., con sede legale in Mogliano veneto (TV), C.F. e P.I. 05121050263;
- con Determinazione Dirigenziale n. 567 del 03/03/2025 è stata disposta l'aggiudicazione tramite Accordo Quadro per indagini in situ, prove di laboratorio e redazione della relazione geologica propedeutiche alla progettazione e direzione lavori - 2025 Direzione Viabilità Area 1 Zona 1 (CIG A.Q.: B5CBFB2C72) a Igea S.a.s. con sede in via Sagginalese n. 128 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) C.F. e Partita IVA: 05351980486 per un valore complessivo massimo dell'accordo quadro pari ad euro 139.628,10 oltre Iva 22% ed applicando il 6,00037% di ribasso;
- il RUP dell'Accordo Quadro è la Geom. Elisabetta Nutini, il DEC l'Arch. Debora Vignali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 761 del 25/03/2025 è stato affidato l'incarico in oggetto alla ditta Igea S.a.s. nelle more della stipula del contratto;
- in data 27/03/2025 è stato stipulato il contratto relativo all'Accordo Quadro Rep. n. 74/2025;
- con Atto Dirigenziale n.1696 del 18/06/2025 è stata approvata la CDS;
- con Determinazione Dirigenziale n.1492 del 27/06/2025 sono stati approvati il progetto esecutivo per i lavori sulla S.P. 20 "MODIGLIANESE" KM 7+350 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI MARRADI e affidati i lavori in oggetto a Acme Srl;
- con Determinazione Dirigenziale n.1711 del 28/07/2025 è stata approvato il certificato di verifica di conformità del servizio di progettazione;



DATO ATTO che:

- il servizio è stato consegnato in data 01/04/2025 da compiersi entro 40 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro il 10/05/2025;
- è stato necessario prorogare i tempi per l'esecuzione del servizio di ulteriori 10 giorni viste le condizioni meteo avverse, per cui l'ultimazione del servizio è prevista entro il 20/05/2025;
- l'ultimazione della prestazione del servizio è avvenuta in data 16/05/2025, quindi entro il termine utile sopra indicato;
- in data 10/09/2025 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Arch. Debora Vignali ha redatto il certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

ATTESO che dal certificato di verifica di conformità del servizio redatto dal DEC, allegato al presente provvedimento, si rileva che:

- l'importo totale del servizio eseguito ammonta a € 6.560,74 IVA esclusa;
- si sono registrate economie per euro 2.671,33 IVA esclusa, come rilevato di seguito dal Q.E. di raffronto:



Accordo quadro indagini in Situ, Prove di laboratorio e Relazione geologica propedeutiche alla progettazione e Direzione lavori – CIG AQ: B5CBFB2C72				
SP20 km 7+350 ID – INTERVENTO TO-UBIS-000043 _CUP -B17H23003720006 Quadro economico del Servizio ODS7				
		IMPORTO DD 761/2025	IMPORTO	DIFFERENZA
A) BASE D'APPALTO	a1) Prove di laboratorio e indagini in situ	9.821,39 €	6.979,54 €	
	ribasso (6,00037%)	- 589,32 €	- 418,80 €	
	Importo contrattuale	9.232,07 €	6.560,74 €	- 2.671,33 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	b1) Incentivo tecnico (1,6% - fondi esterni)	- €	- €	
	b2) Contributi fiscali - Iva (22%)	2.031,06 €	1.443,36 €	
	Totale somme a disposizione	2.031,06 €	1.443,36 €	- 587,69 €
Totale		11.263,13 €	8.004,10 €	- 3.259,02 €

- non sono stati emessi certificati di pagamento pertanto il credito residuo da pagare all'impresa è pari a € 6.560,74 IVA esclusa, che ammonta complessivamente a € 8.004,10 IVA 22% compresa, che trova copertura al cap. 21650 art. 2, imp. 1964/2025;

PRECISATO che l'ordine di servizio in oggetto ha le seguenti codifiche:

- CIG AQ B5CBFB2C72;
- CIG DERIVATO ODS 7: B62B0F5EF9;
- CUP B17H23003720006

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;



RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

RICORDATO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che ha conferito l'incarico della Direzione Viabilità Area 1 all' Ing. Maria Teresa Carosella;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 con il quale è stato prorogato il suddetto incarico;
- la Delibera C.M. n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:



- 1) **Di approvare** il certificato di verifica di conformità del servizio di cui all' ODS n. 7 identificato con CIG derivato B62B0F5EF9 prendendo atto che l'importo finale del servizio ammonta ad € 6.560,74 IVA esclusa;
- 2) **Di dare atto** che resta il credito netto di 6.560,74 (oltre Iva 22%) per un totale complessivo di euro 8.004,10 (Iva 22% compresa) che trova copertura al capitolo 21650, art. 2 imp. 1964/2025, annualità 2025;
- 3) **Di dichiarare** una economia per euro 2.671,33 IVA esclusa, per un totale complessivo di euro 3.259,02 e di riportare tale importo nella disponibilità del quadro economico dell'opera, all'impegno 2786/2025;
- 4) **Di dare atto** che il quadro economico dei lavori è aggiornato come in allegato;
- 5) **Di comunicare** il presente atto all'affidatario;
- 6) **Di dare atto** che il Rup è la Geom. Elisabetta Nutini ed il DEC è l'Arch. Debora Vignali;
- 7) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

QE LAVORI AFFIDAMENTO - SP20 km 7+350.pdf.p7m (Hash:

c3e4576e5326b7484fcb02d5f5ffa07ed6a33db451e26360326c7ee1ea287294)

2025_09_10_ODS7_Verifica-conformita_regolare-esecuzione_signed.pdf.p7m (Hash:

13a83794786d86be97954ed351a2e5497395a8969d9d4b02c18b3014556fc6dc)

2025_09_09 - QE ODS 7 - comparativo.pdf.p7m (Hash: 1fd0ef7f28f6781a20d73b2db69b53703810d7aa8b87adf037d1eb65f14b5037)

Firenze, 11/09/2025

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**