



DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA *(ai sensi dell'art. N. 140 del D.Lgs. 36/2023)*

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STRADA LUNGO LA S.P. 551 "TRAVERSA DEL MUGELLO" AL KM 16+600 NEL COMUNE DI VICCHIO FRAZIONE LA GINESTRA.

La strada provinciale SP 551 "Traversa del Mugello" ha origine dalla SR 65 della Futa nei pressi di Novoli, frazione di San Piero a Sieve. La strada si dirige quindi verso lo stesso centro abitato, superato il quale varca il fiume Sieve e incrocia la ex SS 503 del Passo del Giogo. L'arteria segue quindi il percorso del fiume Sieve, attraversando Borgo San Lorenzo e Vicchio, terminando a Dicomano dove si innesta nella SS 67 Tosco Romagnola, ha una lunghezza complessiva pari a 23,30 Km.

Premesso che:

nelle giornate del 2 e 3 novembre 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali sul territorio della Città Metropolitana di Firenze che hanno interessato fra gli la zona del Mugello. Tali eventi meteorologici hanno causato il crollo di un muro di sostegno al Km 16+000 della SP 551.

La strada è caratterizzata da una strada di fondovalle asfaltata di circa 7,50 m di larghezza con una carreggiata a due corsie (una per senso di marcia), una banchina lato valle di circa 2,00 m in terra e una barriera bordo laterale metallica con un muro d'argine di contenimento in pietra lungo il fiume Sieve.

La SP 551 è una strada principale nell'area del Mugello, è l'unica strada che collega la Valdiesie con la parte alta del Mugello (Barberino) e in quel tratto collega i Comuni di Vicchio e Dicomano. La strada non ha viabilità alternativa e in quel tratto è percorsa da alti volumi di traffico sia leggero che pesante.

L'opera crollata al Km 16+600 è un vecchio muro in pietrame, una costruzione di antica fattura. Secondo le tecniche costruttive dell'epoca, nella parte tergale dei muri antichi, è presente un riempimento/drenaggio di inerti di varia pezzatura. Pertanto tutto il rilevato stradale è a rischio crollo soprattutto in caso di un altro evento meteorologico con forti precipitazioni e piena della Sieve che potrebbe svuotare completamente il rilevato stradale, portando inevitabilmente alla chiusura totale della strada con conseguenti forti disagi per il traffico oltre che a costituire un serio pericolo per l'incolumità degli utenti.

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante - 50144 Firenze
tel. 055 2760796
fax 055 2760788
giuseppe.biancamano@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA
MANUTENZIONE ZONA 2**



DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Pertanto visti i motivi sopra esposti, sia dal punto di vista strutturale che della viabilità, si ritiene che sia necessario intervenire urgentemente con lavori di messa in sicurezza consistenti nello smontaggio della barriera metallica, nell'esecuzione di una palificata di piccolo/medio diametro per l'intero tratto del crollo del muro, nella realizzazione di un cordolo in testa al fine di collegare tutta la paratia dei micropali che verranno realizzati, nel rimontaggio della barriera metallica oltre che alla rimozione e al trasporto a discarica dei materiali residui del crollo.

Il giorno 08 novembre 2023 è pervenuta segnalazione del crollo da parte della Protezione Civile e sempre nella stessa giornata sono stati effettuati sopralluoghi da parte del personale dell'ufficio tecnico e dal personale del centro operativo della Città Metropolitana di Firenze.

Considerata l'urgenza il giorno 08 novembre 2023 è stata convocata sul posto l'impresa Donnoli Costruzioni s.r.l., che si è impegnata ad eseguire immediatamente i lavori ordinati fino dalla giornata successiva al sopralluogo.

Tutto ciò premesso, l'anno 2023, il giorno 09 del mese di novembre, il sottoscritto Arch. Giuseppe Biancamano, Responsabile P.O. Manutenzione Zona 2, determina la necessità di dare corso immediato agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati, il cui importo complessivo presunto è valutato in **€. 400.000,00** (quattrocentomila) comprensivo di iva e somme a disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell'art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023) considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 140 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi all'impresa con Donnoli Costruzioni s.r.l., con sede in Zona P.I.P. snc, cap 85010 Guardia Perticara (PZ) p.iva 01314240761 che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, entro 10 giorni dall'emissione del presente verbale verranno redatte le perizie degli interventi eseguiti da ciascuna ditta.

Firenze, 09 novembre 2023

L'impresa
Donnoli Costruzioni s.r.l.

P.O. Manutenzione Zona 2
Arch. Giuseppe Biancamano