



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1659 del 09/11/2016

Classifica: 005.05.02.20

Anno 2016

(6756200)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT C/O I.T.I.S. "A. MEUCCI", VIA DEL FILARETE 17, FIRENZE - CIG N. 6513064E6D - CUP B14H15001920003 - DITTA TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITÀ , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI
<i>Riferimento PEG</i>	445
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	ing. Gianni Paolo Cianchi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITÀ , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
301/227	2016	18486	201	€ 35,24
301/1447	2016	18486	201	€ 774,33

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 1906 in data 14/12/2015, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
 - a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione di lavori di realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/bt a servizio dell' I.T.I.S. "A. Meucci", Via del Filarete 17 a Firenze, dell'ammontare complessivo di €150.000,00, di cui € 110.688,44 (compreso oneri per la sicurezza di €5.300,00) per lavori a base di gara;
 - b. di prenotare la spesa di €150.000,00 sul cap. 18486 imp. n. 301/2016;
 - c. di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata a norma dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs n.163/2006 e s.m da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 122, c. 9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è l' Ing. Gian Paolo Cianchi;
- con determinazione dirigenziale n. 1172 del 09/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro:
 - di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta Tecno Trade International Srl sede in Via Dei Colli, 22/24 a Signa (Fi), P.I: 04517430486, con il ribasso del 26,70815 % sull'importo soggetto a ribasso e così per l'importo complessivo di netti Euro 82.541,14 (IVA esclusa), come determinato nella parte narrativa del presente atto
 - di sub impegnare le seguenti somme:

€ 100.700,19 (IVA compresa al 22%) alla prenotazione di spesa confermata con la precedente determinazione n. 1906/2015 all'impegno riscritto n. 301/2016 sul Capitolo 18486, ai sensi dell'art. 183, co. 3, ultimo periodo del T.U.EE.LL.) a favore della Ditta [TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL](#), sede in Via Dei Colli, 22/24 a Signa (Fi), P.I: 04517430486 in data 11/05/2016 è stato stipulato il contratto con Repertorio n. 21624;
 - di rilevare l' economia per minore spesa sull' imp. 301/2016 del cap. 18486

DATO ATTO CHE nel corso dei lavori per realizzazione della nuova cabina MT/BT a servizio degli Istituti Meucci e Galilei si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti ma necessari a dare ai due Istituti la possibilità di eseguire la normale attività lavorativa, come meglio descritto e dettagliato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori p.i. Alessandro Carmannini;

VISTA la perizia di variante dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori, per un ammontare globale di €

123.654,00 ed un importo netto contrattuale di € 83.175,84, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € **634,70** composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Quadro economico
- Quadro economico di raffronto;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale; (Art.132, 1° comma, lett. c del D.lgs. 163/2006);

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento ing. Gianni Paolo Cianchi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 161, c.8 del D.P.R. 207/2010, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006 consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 123.654,00 già previsto e finanziato in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel Quadro Economico progettuale;

VISTO il predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 21/10/2016 dal legale rappresentante dell'impresa Tecno Trade Internationa Srl, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale accettando n. 18 Nuovi Prezzi e con lo stesso ribasso del 26,70815%, mantenendo invariato il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori;

DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre le suddette variazioni il nuovo quadro economico assestato della spesa, è così suddiviso:

NATURA	VOCI	PROGETTO	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 105.388,44		
	- Oneri sicurezza	€ 2.300,00		
	- Importo economie non soggette a ribasso	€ 3.000,00		
	- Importo lavori a base d'appalto	€ 110.688,44		
	Ribasso 26,70815 %	€ 28.147,30		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 82.541,14	€ 83.175,84	€ 634,70
	Imprevisti	€ 20.140,04	€ 19.330,47	-€ 809,57
	Spese tecniche relative all'incentivo 2%	€ 2.213,77	€ 2.249,01	€ 35,24
	Premio assicurazione progettisti e verificatori	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 18.159,03	€ 18.298,68	€ 139,63
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 41.112,86	€ 40.478,16	-€ 634,70
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 123.654,00	€ 123.654,00	€ 0,00

PRECISATO, che la presente perizia di variante non comporta una maggiore spesa rispetto al progetto originario e pertanto è finanziata con le somme a disposizione del q.e. progettuale utilizzando le risorse allocate all'int. 201 capitolo 18486 impegno 301/2016;

PRECISATO che le codifiche del presente lavoro sono:

- CUP: B14H15001920003
- CIG: 6513064E6D;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che "*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione "Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione immobili" con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini l'incarico della Direzione "Gare, Contratti ed Espropri" con decorrenza 1° gennaio 2016, per la

durata del mandato amministrativo;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE:

- la perizia di variante relativa ai di lavori di realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/bt a servizio dell' I.T.I.S. "A. Meucci", Via del Filarete 17 a Firenze - redatta dal direttore dei lavori p.i. Alessandro Carmannini - composta degli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 123.654,00, ripartita come indicato nella parte espositiva del presente;
- l'Atto di sottomissione e il verbale di concordamento di N° 18 Nuovi Prezzi relativi alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché Responsabile del Procedimento;
- il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 123.654,00 ripartito come riportato in premessa;

2. DI AFFIDARE all'impresa Tecno Trade International Srl sede in Via Dei Colli, 22/24 a Signa (Fi), P.I: 04517430486, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'imprto di € 634,70 (Iva esclusa) al netto del ribasso del 26,70815% ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale accettando n. 18 nuovi prezzi e mantenendo invariato il tempo utile fissato per la ultimazione dei lavori;

3. DI DARE ATTO che:

- il perfezionamento contrattuale dei lavori variati sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore Lavori;

4. DI ADEGUARE i seguenti sub impegni, allocati al capitolo 18486 impegno 301/2016, precisando che tale spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2016, come segue:

- € 774,33 per lavori suppletivi iva inclusa in aumento sul sub impegno 1447/2016
- € 35,24 per incentivo in aumento sul sub impegno 227/2016;

5. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto

è l'ing. Gianni Paolo Cianchi;

6. **DI INOLTRE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **09/11/2016**

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”