



Determinazione Dirigenziale

N. 2748 del 11/12/2025

Classifica: 005.02.02

Anno 2025

(Proposta n° 6525/2025)

Oggetto

PNRR M4.C1 I3.3 - ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO "BIOCLIMATICO" DELL'IST. FERRARIS DI EMPOLI – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 2 LETT. B) E MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1 DEL D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI VITALE SRL PER LAVORI (CIG 95210467B5), RTP ING. CEI (CAPOGRUPPO) PER SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA, CSE E ISPETTORE DI CANTIERE (CIG INIZIALE 9952625DF5, CIG ULTERIORI PRESTAZIONI B985028A07), ING. FRANCESCO SANZO PER SERVIZIO DI COLLAUDO (CIG A0034E6807) E PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - CUP B74E21002080001

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

44

Centro di Costo

44

Resp. del Proc.

ARCH. LORENZO DI BILIO



Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
52/25 sub ____	2025	20465		367.929,02
52/25 sub ____	2025	20465		3.841,51
52/25 sub ____	2025	20465		30.770,70
52/25 sub ____	2025	20465		712,94
52/25 sub ____	2025	20465		712,94
52/25 sub ____	2025	20465		114,08
52/25 sub ____	2025	20465		2.393,60

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente**PREMESSO CHE:**

- la procedura è un Appalto PNRR – Missione 4, Istruzione E Ricerca – Componente 1, Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione - investimento 3.3, piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ edilizia scolastica;
- le risorse PNRR risultano assegnate dal D.M. 13/ 2021, come modificato da ultimo dal D.M. 116 del 18 maggio 2022 *“Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 2496/22, n. 3006/22, n. 3109/22 e n. 2703/22, è stato disposto tra l'altro di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dei lavori di completamento degli edifici n. 4 e n. 5 del nuovo plesso in bioarchitettura Galileo-Ferraris



di Empoli per un importo a base di gara di € 2.631.823,60 (di cui € 149.973,63,00 per oneri di sicurezza) al netto dell'IVA e di individuare il contraente mediante ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1238 del 24/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori all'impresa Costruzioni Vitale Srl, con sede legale in Caivano (NA) C.F. e P.I. 03931011211 con il ribasso del 16,16%;
- in data 26/07/2023 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 22081;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 21/07/2023 è stato affidato il servizio di direttore operativo impianti meccanici, elettrici e antincendio, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di ispettore di cantiere e contabilità, presentazione SCIA antincendio al RTP Ing. Marcello Cei (capogruppo) e Arch. Alessandro Alderighi e Bios IS srl società di ingegneria (mandanti);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del 24/08/2023 è stato affidato il servizio di collaudo strutturale e tecnico amministrativo all'Ing. Francesco Sanzo;

DATO ATTO durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al progetto originario per le motivazioni riconducibili alle seguenti due fattispecie previste dal Codice degli Appalti:

- Modifiche al contratto inferiore al 15% del suo valore iniziale che non alterano la relativa natura complessiva, come previsto alla lettera b) comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo in aumento di € 211.828,73, oltre iva: tali lavorazioni derivano da necessità sopravvenute durante l'esecuzione dei lavori come, in particolar modo, il bisogno di convertire alcuni laboratori in aule didattiche in modo da fronteggiare l'aumento degli studenti iscritti;
- Modifiche al contratto per circostanze impreviste e imprevedibili, come previsto al punto 1) lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo in aumento di € 122.652,19, oltre iva: durante le demolizioni e le realizzazione dei cavedi, la rottura dei



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



fondelli di alcuni travetti ha evidenziato un avanzato stato di carbonatazione del calcestruzzo portando, in alcune zone, anche al distacco del copriferro, mostrando le armature dei travetti parzialmente ossidate; si rende quindi necessario procedere al consolidamento dell'intradosso del solaio mediante il recupero corticale dei travetti per impedire o limitare l'avanzare dell'ossidazione dei ferri che può innescare nel tempo problematiche di tipo strutturale, sia per ripristinare il copriferro che protegge e garantisce resistenza al fuoco dei solai;

RILEVATO che il Rup Arch. Lorenzo Di Bilio, ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) e comma 1 lettera c) punto 1) del D.Lgs n. 50/2016, ritenendo ammissibili le predette modifiche da apportare al progetto:

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui:

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...]

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;”

RICHIAMATO altresì l'art. 106, comma 2 dello stesso D.lgs 50/2016 secondo cui:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”

VISTA la nota con cui il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Galatro ha trasmesso apposita perizia di modifica contrattuale relativa sia alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016 che di cui all'art. 1 lettera c) punto 1) per un aumento contrattuale complessivo del 14,99% dell'importo contrattuale che passa da € 2.230.756,64 a € 2.565.237,56, e che risulta composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante:

- Relazione tecnica di variante;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- CME di variante – lavori;
- CME di variante – sicurezza;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro comparativo categorie d'opera;
- Quadro comparativo CME – lavori;
- Quadro comparativo CME – sicurezza;
- QE comparativo;
- Cronoprogramma;
- Tavole grafiche;



RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare la perizia di modifica contrattuale come sopra descritta;

VISTO il Decreto Legge 7 aprile 2025 n. 45 con il quale all'art. 3 quater che ha introdotto alcune semplificazioni relativamente all'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, e alle varianti in corso d'opera, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

RILEVATO che ai sensi del predetto decreto le varianti corso d'opera nonché le modifiche al contratto in corso di esecuzione devono essere comunicate al ministero, individuando la corretta Unità di missione PNRR, tramite l'apposita procedura già disponibile sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione dell'atto.

DATO ATTO che si è provveduto ad aggiornare la piattaforma Futura PNRR individuando tutti i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi ai sensi del decreto summenzionato.

PRECISATO che le predette modifiche risultano indispensabili per finanziare spese tecniche funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Misura 4 Componente 1 Inv. 3.3, nonché degli obblighi previsti dalla Convenzione tra queste parti stipulata in data 10/11/2022;

DATO ATTO che, sulla base delle modifiche contrattuali sopra richiamate, si rende necessario procedere all'adeguamento della quota impegnata per incentivo per funzioni tecniche, per il servizio di Direzione Lavori e per il servizio di collaudo, procedendo, coerentemente con quanto previsto con richiesta di variazione di bilancio prot. 3588/25, come di seguito meglio dettagliato:

- Aumento dell'importo di € 367.929,02, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore dell'impresa Costruzioni Vitale srl, per gli ulteriori lavori da affidare, esigibile per € 100.000,00 nel 2025 e per € 267.929,02 nel 2026;
- Aumento dell'importo di € 3.841,51, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, per incentivo per funzioni tecniche relativo ai lavori, esigibile nel 2026;
- Aumento dell'importo di € 30.770,70, contributi e iva compresi, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore del RTP Ing. Cei (capogruppo) per il servizio di Direzione Operativa,



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CSE e Ispettore di cantiere, come meglio dettagliato nel conteggio allegato al presente provvedimento, esigibile per € 10.000,00 nel 2025 e per € 20.770,70 nel 2026;

- Aumento dell'importo di € 712,94, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore dell'Ing. Sanzo per il servizio di collaudatore, come meglio dettagliato nel conteggio allegato al presente provvedimento, esigibile nel 2026;
- Aumento dell'importo di € 712,94, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore del Comune di Prato, ente di provenienza dell'Ing. Sanzo, per il servizio di collaudatore, esigibile nel 2026;
- Aumento dell'importo di € 114,08, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, per la quota INPS relativa all'incarico all'Ing. Sanzo, esigibile nel 2026;
- Impegno dell'importo di € 2.393,60, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, per incentivo per funzioni tecniche relativo al servizio di direzione lavori, esigibile nel 2026;

DATO ATTO che il quadro economico dell'opera risulta rideterminato come meglio dettagliato in allegato;

PRECISATO che a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 60 giorni e che pertanto la fine dei lavori è prevista entro la data del 12/02/2026;

VISTO il predetto atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento di 57 nuovi prezzi, sottoscritto in data 25/11/2025 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

PRECISATO che per la modifica contrattuale relativa ai lavori e per l'adeguamento dell'incarico per il servizio di collaudo non si rende necessario procedere all'acquisizione di nuovi CIG in quanto l'importo delle modifiche è inferiore al 20% dell'importo contrattuale, mentre si procede all'acquisizione di un nuovo CIG per il servizio di direzione operativa, CSE e ispettore di cantiere in quanto superiore a tale quota;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- CUP B74E21002080001;



- CIG lavori 95210467B5;
- CIG incarico iniziale RTP Ing. Cei (capogruppo): 9952625DF5;
- CIG adeguamento incarico RTP Ing. CEI (capogruppo): B985028A07;
- CIG incarico Ing. Sanzo: A0034E6807;

da riportare nella documentazione anche contabile assieme alla dicitura, di cui all'art. 34 del Regolamento UE 2021/241, "Next Generation EU – Finanziato dall'Unione Europea – M4C1I3.3";

PRECISATO che il RUP è l'Arch. Lorenzo Di Bilio;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*";

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al sottoscritto dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- l'istruttoria amministrativa preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019, come confermato dal Decreto della Sindaca Metropolitana n. 20 del 31/10/2025, con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico di dirigente della Direzione Edilizia;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 di approvazione del BP 2025-2027;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti



locali);

- Il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento UE 2021/241;
- il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. DI APPROVARE:

- la perizia di modifica contrattuale relativa sia alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016 che di cui all'art. 1 lettera c) punto 1) per un aumento contrattuale complessivo del 14,99% dell'importo contrattuale che passa da € 2.230.756,64 a € 2.565.237,56 e composta dagli elaborati richiamati in premessa di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- il quadro economico aggiornato come meglio dettagliato in allegato unitamente all'atto di sottomissione unitamente ed al verbale di concordamento di 57 nuovi prezzi, sottoscritto in data 25/11/2025 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

2. DI SUBIMPEGNARE, coerentemente con quanto previsto con richiesta di variazione di bilancio prot. 3588/25, i seguenti importi:

- € 367.929,02, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore dell'impresa Costruzioni Vitale srl, per gli ulteriori lavori da affidare, esigibile per € 100.000,00 nel 2025 e per € 267.929,02 nel 2026 ;
- € 3.841,51, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, per incentivo per funzioni tecniche relativo ai lavori, esigibile nel 2026;
- € 30.770,70, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore del RTP Ing. Cei (capogruppo) per il servizio di Direzione Operativa, CSE e Ispettore di cantiere, esigibile per



€ 10.000,00 nel 2025 e per € 20.770,70 nel 2026;

- € 712,94, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore dell'Ing. Sanzo per il servizio di collaudatore, esigibile nel 2026;
- € 712,94, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, a favore del Comune di Prato, ente di provenienza dell'Ing. Sanzo, per il servizio di collaudatore, esigibile nel 2026;
- € 114,08, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, per la quota INPS relativa all'incarico all'Ing. Sanzo, esigibile nel 2026;
- € 2.393,60, finanziato al capitolo 20465 imp. 52/2025, per incentivo per funzioni tecniche relativo al servizio di direzione lavori, esigibile nel 2026;

3. DI DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Lorenzo Di Bilio;
- a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 60 giorni e che pertanto la fine dei lavori è prevista entro la data del 12/02/2026;

4. DI COMUNICARE il presente atto:

- all'impresa aggiudicataria Costruzioni Vitale srl;
- al RTP Ing. Cei (capogruppo);
- all'Ing. Francesco Sanzo;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

5. DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;

/MT

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..



Allegati parte integrante:

calcolo adeguamento corrispettivo RTP CEI - variante ampliamento Ferraris PNRR.pdf.p7m (Hash:

7854ca69cc7c9c9d7bbb8a0fd1a8f1e360a9fd602f02c14015a7f49da0730903)

calcolo adeguamento corrispettivo collaudatore Ing Sanzo - ampliamento Ferraris PNRR rev2.pdf.p7m (Hash:

ddd66f8763c6b9fcfba7c4e7dcfa2a89d6e5d93d3f48755a1f9ded0ceef42793)

Quadro economico.pdf.p7m (Hash: 31d943da04794ddf86b012b666e343cc76d09d2e55394d1c7e27878c72527580)

L_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m (Hash: b9571512772d67ff79f218c5eb5f12d86a15a7947dc47781b553ed07db8cebb1)

L_M.03-V1.pdf.p7m (Hash: 450d98c111dbf07a2c30f0e11deeb2108570d326472ce92eb5b7bea278f71e7c)

L_M.02-V1.pdf.p7m (Hash: acb31fa6eac2b849a40b06e1ea193c4800126621c77a84f97cb284d70bc4d314)

L_M.01-V1.pdf.p7m (Hash: 51b05bae97bcd5a5e99bcbfde7d64e4e58ffb516a7ed382ae423312c7ab0800e)

L_E.05-V1.pdf.p7m (Hash: 7a848e4cc284be598b9d046283d672af7b1cd19a54db8f193940d56ab0245378)

L_E.04 -V1.pdf.p7m (Hash: 35dd08f09bf5282772c704fed3613ea92a6e29e7624b0b1e6b56dc9c58e451f6)

L_E.03-V1.pdf.p7m (Hash: 2ea0fabbb8f6c38ed2dedee09fc5e014ad0f8d34791f53819732a46e01bb217b9)

L_AR_06-Planimetrie-V1.pdf.p7m (Hash: 9d0952fd80fca7d3edb853bfd8c2ec0c1db000808ad97dbd1d63f7b74b2b2c4b)

L_AR_05-Planimetrie-V1.pdf.p7m (Hash: c28962c0c4a70c253a3fbd8e00f1d3d8b8c4d510ed764ec04ebbbad7fc69ab82)

H_Quadro comparativo SICUREZZA - 17-11- rev.pdf.p7m.p7m (Hash:

e8db8dbab1915f313cc01c328f1fb2c91dbca1915f6b663e1d8f1029bd7571ca)

G_Quadro comparativo LAVORI - 17-11-25.PDF.p7m.p7m (Hash:

2d107526592ac9d6f175acca2810585093c9c035899fe75a27064f5ca4884518)

F_Quadro comparativo CATEGORIE - 17-11-25.pdf.p7m.p7m (Hash: 1f3cc204560aead8505caf56ce65cf954c404eacc-

fdea86e1e97f4b4081c89b6)

E_Analisi nuovi prezzi.pdf.p7m.p7m (Hash: 27db490261c33c0a1905c62e406a257c9aa99ca89d3bd40b8511d8e11120bd4e)

D_CME di variante SICUREZZA - 17-11-2025.PDF.p7m.p7m (Hash:

dd18839675957bcae6e06760394da7443934949558a1e7fcc2d1d8f82c929520)

C_CME di variante LAVORI - 17-11-2025.PDF.p7m.p7m (Hash:

caff6398da4137bc1459e87d2f31a705e69ee80cbe5b0893b9c7d54355fb888f)

B_Atto di Sottomissione NP variante n.1.pdf.p7m.p7m.p7m (Hash:

3a7052170af6c5e7578c9c6c8e98626df67fb6489b804459b244ad06c0f98a55)

A_Relazione tecnica di variante n.1.pdf.p7m.p7m.p7m (Hash: b2cbd5328f522f4809d7a32e9b19ef13ef73068719c954b2871c6781c05dfed9)

_Elenco Elaborati di variante n.1.pdf.p7m.p7m (Hash: abe39ba53b49ccfd293a6aa1f445dcda3b93a3110d0ae11053c2c54bcd81e2b8)

Firenze, 11/12/2025

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attonline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

