



Oggetto: Progetto di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze; CUP B32F23000300006 - CIG B7D3F89C33;

Committente: Città Metropolitana di Firenze;

Impresa aggiudicataria: AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL, con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), C.F. e P.IVA 00140120510;

RUP: Dott. Geol. Leonardo Ermini;

Direttore dei Lavori: Dr. Agr. Alberto Giuntoli;

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La modifica contrattuale si sostanzia di due categorie di lavorazioni variate. La prima è inerente una variazione della superficie di impianto riconducibile sia a circostanze di cui al Dlgs 120 c. 1 let c (interventi in comune di Greve in Chianti e in parte Sesto f.no) che a modifiche già previste nel capitolato di gara (Sesto f.no). Si da atto che sulle modifiche di superficie di impianto si sono già espressi il MASE con nota Protocollo 0070224 del 31.03.2026 e gli enti autorizzatori con conferenza dei servizi ex L. 241/1990 con atto conclusivo di approvazione n. 1312 del 24.04.2026;

La seconda categoria di lavorazioni è invece inerente attività e lavori aggiuntivi da svolgersi sulle aree di intervento già individuate nel progetto ed in gran parte riconducibili ad un aumento delle manutenzioni di cui la preponderante quella di inaffiatura.

Considerato che si tratta di lavorazioni aggiuntive non sostanziali comportanti un incremento della spesa senza alterazione della natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a e c del D.Lgs. 36/2023.

Il sottoscritto Dott. Alberto Giuntoli in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto attesta che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di recepire le modifiche alle aree di progetto nei comuni di Sesto Fiorentino e Greve in Chianti per motivi non imputabili all'esecuzione dei lavori e di predisporre ulteriori lavorazioni atte a migliorare la manutenzione e quindi il buon esito del progetto oggetto di perizia di variante. Le suddette opere in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto.

Tutto ciò premesso

Art. 1 - Il Sig. Stefano Buccelletti, legale rappresentante dell'Az. Agr. F.Lli Buccelletti srl, avendo preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella Perizia di Variante allegata a codesto atto.



Il costo delle lavorazioni aggiuntive computate nella Perizia di Variante e relativa documentazione ammonta a € 268.862,31 al quale si applica il ribasso offerto dalla Ditta nell'aggiudicarsi la gara pari al 21,50%.


Art. 2 - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto principale.

Inoltre, la suddetta impresa esecutrice dei lavoro oggetto di appalto nella persona del Sig. Stefano Buccelletti, titolare e legale rappresentante, dichiara e si impegna di accettare le lavorazioni aggiuntive e le quantità suppletive delle lavorazioni non previste nel contratto principale ai sensi dell'art. 120, comma 7 lettera a e c e dell'Allegato II.14, art. 5, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 21,50% del suddetto contratto.

Art. 4 - Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Firenze, 12/06/2026

Il direttore dei lavori
STUDIO ASSOCIATO
BELLESI - GIUNTOLI
Via G. Ricci, 11 - 50141 FIRENZE


Stefano
Buccelletti
L'impresa esecutrice
17.06.2026
14:47:17
GMT+02:00


L'amministrazione

Firmato digitalmente da:
Alberto Giuntoli
Data: 17/06/2026 17:19:08