

Determinazione Dirigenziale

N. 125 del 20/01/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 310/2025)

Oggetto

SR 302 KM 48+000 – CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI MAGGIO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD AMBROGETTI SRL – CUP: B67H23003030005 – CIG: B2DE8E3B9B. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART. 120, COMMA 1, LETT. C) E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO AREA PROGETTI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITÀ LIMITATAI CIG B0A8897D7F - “NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 I2.1A

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	47
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELESABETTA NUTINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:



IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
299/sub	2025	21490	11	56.272,42
299/sub	2025	21490	11	6.661,23

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO che:

nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano).

- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazione con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000, Borgo San Lorenzo;

Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 (All. 1) con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 il Responsabile del procedimento è il Geom. Elisabetta Nutini;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1813 del 29/8/2024, sono stati affidati i lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000 a Ambrogetti Srl, via Santa Lucia n. 33/1 Loc. Riofreddo Verghereto (FC), P.I. 02160300402 per un importo di euro 348.970,05 (oltre Iva 22%) ed al netto del ribasso 9% e per un importo complessivo di euro 425.743,46 compreso Iva 22% e in data 1/10/2024 è stato stipulato il contratto rep. n. 653 tra quest'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria;

DATO ATTO che

- con ordinanze commissariali nn. 33 e 35/2024 (all. 2) l'intervento in oggetto è stato ammesso al finanziamento PNRR del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 I2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- tali interventi disciplinano le modalità degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità alluvionali verificatisi a far data dal 1° Maggio 2023 e rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

RILEVATO che

- in data 13/9/2024 veniva effettuata la consegna definitiva dei lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, alla presenza degli intervenuti DL/CSE e Impresa;
- La durata dei lavori veniva fissata in 110 giorni naturali e consecutivi individuando la fine dei lavori entro la data del giorno 1/1/2025;
- Con verbale redatto in data 16/10/2024 i lavori sono stati sospesi a causa di eventi meteorologici avversi e ripresi in data 25/10/2024 individuando il nuovo termine di fine lavori in data 11/1/2025
- I lavori sono stati sospesi in data 2/12/2024 e riprenderanno con l'approvazione del presente atto;
- con l'approvazione della presente variante vengono riconosciuti ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi e che pertanto la nuova fine dei lavori è prevista per il 2/4/2024;



RILEVATO che i predetti codici, assieme alla dicitura “*Next Generation EU – Finanziato dall’Unione Europea – PNRR M2C4 I2.1A*”, dovranno essere indicati su tutti documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento, al fine di rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento UE/2021/241;

RILEVATO che durante l’esecuzione dei lavori:

- Nella notte tra il 21 e 22 novembre 2024 si verificavano intensi eventi meteorici dovuti ad un picco di bassa pressione che coinvolgevano le zone appenniniche tra la Romagna e la Toscana, in particolare venivano interessati i comuni dell’Alto Mugello, tra cui il comune di Borgo San Lorenzo;
- Tali eventi hanno determinato all’interno del cantiere uno smottamento del terreno, come specificamente riportato nella relazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;
- A seguito degli eventi accaduti si rende necessaria la redazione della presente variante;

RICHIAMATO l’art. 120, comma 1 lett. C) *secondo cui “Fermo quanto previsto dall’[articolo 60](#) per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate (...) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

VISTA la nota con cui il sottoscritto Rup, ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la richiesta di approvazione della perizia di variante di cui all’art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023, relativa a *lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000* - redatta dall’Ing. Lorenzo Bardazzi dell’importo di € 46.124,94 oltre Iva per un ammontare complessivo € 56.272,42 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 13% dell’importo contrattuale che passa da € 348.970,05 a € 395.094,99; la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti della scrivente direzione:



1. Relazione ammissibilità di Variante;
2. Cronoprogramma;
3. Quadro di Raffronto;
4. Elenco Prezzi Unitari;
5. Quadro Economico Variato;
6. Atto di Sottomissione;
7. Computo Metrico Estimativo;
8. Relazione Tecnica;
9. Planimetria e Sezioni

DATO ATTO che tali modifiche si rendono necessarie in quanto caratterizzate da motivate ed obiettive esigenze derivanti dalla tutela dei beni coinvolti;

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare una variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023;

DATO inoltre ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023;


ritenendola ammissibile;

- ha ritenuto che, con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione, l'entità delle modifiche è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, come risulta dal quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO				
SP302 Km 48+000 - Consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazione con conseguente installazione di barriera guard-rail - Comune di Borgo San Lorenzo				
<i>Lavori Urgenti del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.</i>				
NATURA	VOCI	IMPORTO DD 1813/2024	PRES. DET	VARIAZIONE
A) SOMME A BASE DI APPALTO	Lavori	€ 354.605,48	€ 404.388,76	
	di cui manodopera (non soggette a ribasso)	€ 70.796,15	€ 80.164,94	
	Oneri sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 19.907,41	€ 19.886,37	
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 374.512,89	€ 424.275,13	€
	ribasso 9%	€ 25.542,84	€ 29.180,14	
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 348.970,05	€ 395.094,99	€ 46.124,94
	b1) Rilievi, accertamenti e Indagini			



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

b1a) Servizio di esecuzione campagna geognostica (compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%) affidate con DD 754/2024	€ 8.490,08	€ 8.490,08	€ -
b1b) Relazione geologica (compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%) affidate con DD 731/2024	€ 9.107,55	€ 9.107,55	€ -
b1c) Indagini preliminari relative alla Bonifica Ordigni Bellici da eseguire prima dei lavori (compresa iva e incentivo)	€ -	€ -	
b2) imprevisti	€ 25.968,15	€ 1.740,66	-€ 24.227,49
b3) acquisizione aree e/o occupazioni temporanee compresi relativi frazionamenti	€ -	€ -	
b4) Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 1,6%	€ 7.490,26	€ 6.788,40	-€ 701,86
b5) spese tecniche relative a:			
b5a) Progettazione Esecutiva e CSP (compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%, al netto del ribasso) affidata con DD 890/24	€ 47.523,68	€ 47.523,68	€ -
b5b) Direttore lavori e Direttore operativo strutturale e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%, al netto del ribasso) affidata con DD 890/24	€ 32.672,53	€ 32.672,53	€ -
b5c) Assistenza archeologica durante gli scavi da affidare a Cooperativa Archeologia	€ -		
b5d) Adeguamento servizio DL DO e CSE per Variante in corso d'opera (compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%, al netto del ribasso)	€ -	€ 6.661,23	€ 6.661,23
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri previdenziale, Iva e Incentivo progettazione)			
b6a) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
b6b) Collaudatore statico ai sensi del DM 17/06/2016 (compresi oneri previdenziale 4% e Iva 22%)	€ -	€ -	
Economie da ribasso (utilizzabili ai sensi dell'art. 6 co. 3 dell'Ocdpc 13/23)	€ 38.004,30	€ -	-€ 38.004,30
b7) Contributi fiscali e assicurativi	€ 76.773,41	€ 86.920,90	€ 10.147,49
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 251.029,95	€ 204.905,01	-€ 46.124,94
TOTALE SERVIZIO A+B	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RITENUTO necessario a fronte dell'approvazione della perizia di variante procedere all'estensione dell'incarico all'Ing. Lorenzo Bardazzi (Area Progetti Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata) per l'importo di € 6.661,23 (Iva al 22% e Cnpaia al 4% inclusi) a titolo di adeguamento del servizio di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - affidato con DD 890/2024 (CIG B0A8897D7F) – per un importo contrattuale che passa da € 80.196,20 ad € 86.857,43 (Iva al 22% e Cnpaia al 4% inclusi);

RITENUTO altresì necessario procedere:

- all'adeguamento dell'incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 nella misura del 1,6%, anziché del 2% dell'importo a base di gara e quindi per € 6.788,40, in quanto l'opera è stata ammessa al finanziamento PNRR;
- al disimpegno dell'importo di € 701,86 al cap. 20490/11, imp 299, sub 484/2025, riportando detto importo nella disponibilità dell'impegno padre;

PRESO ATTO che la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023 ammonta a complessivi € 62.933,65 e trova finanziamento sub-impegnando al cap. 21490, art. 11 imp. 299/2025 come di seguito:

- l'importo di € 56.272,42, nei confronti di Ambrogetti Srl a titolo di realizzazione lavori derivanti dalla presente perizia di variante;
- € 6.661,23 all'Ing. Lorenzo Bardazzi (Area Progetti Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata) a titolo di adeguamento del servizio di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il predetto atto di sottomissione, sottoscritto in data 17/12/2024 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale dando atto che vengono riconosciuti ulteriori giorni 30 giorni a seguito dell'approvazione della presente modifica;

RILEVATO che a seguito dell'approvazione della presente perizia vengono riconosciuti ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi individuando il nuovo termine di fine lavori entro il giorno 2/4/2025 e che la spesa è derivante dall'approvazione del presente atto è interamente esigibile nel 2025;



STABILITO che la suddetta perizia di variante è ammissibile e legittima in riferimento all'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023;

PRECISATO che il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto

- CUP: **B67H23003030005**;

- CIG: **B2DE8E3B9B**, dando atto che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto la variante non eccede il 20 % dell'importo contrattuale iniziale;

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e triennale 2025/2027;

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi richiamati in premessa:

1. DI APPROVARE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

- La perizia di variante di cui all'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023, relativa ai lavori sulla - *lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SR 302 Km 48+000* - redatta dall'Ing. Lorenzo Bardazzi dell'importo di € 46.124,94 oltre Iva per un ammontare complessivo € 56.272,42 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 13% dell'importo contrattuale che passa da € 348.970,05 a € 395.094,99 e composta dai seguenti elaborati richiamati in premessa e depositati agli atti della scrivente direzione;
- il quadro economico aggiornato come in premessa, unitamente all'atto di sottomissione sottoscritto in 17/12/2024 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

2. DI SUB-IMPEGNARE l'importo di € 62.933,65 al cap. 21490, art. 11 imp. 299/2025 come di seguito:

- € 56.272,42, nei confronti di Ambrogetti Srl a titolo di realizzazione lavori derivanti dalla presente perizia di variante;
- € 6.661,23 all'Ing. Lorenzo Bardazzi (Area Progetti Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata) a titolo di adeguamento del servizio di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3. DI DISIMPEGNARE l'importo di € 701,86 a titolo di incentivo impegnato in eccesso al cap. 20490/11, imp 299, sub 484/2025, riportando detto importo nella disponibilità dell'impegno padre;

4. DI DARE ATTO che


- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Elisabetta Nutini;
- seguito dell'approvazione della presente perizia vengono riconosciuti ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi individuando il nuovo termine di fine lavori entro il giorno 2/4/2025 e che la spesa è derivante dall'approvazione del presente atto è interamente esigibile nel 2025;

5. DI COMUNICARE il presente atto:

- all'impresa aggiudicataria;
- al direttore dei lavori;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

6. **DI DARE inoltre ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTRE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

SC/

Allegati parte integrante:

02-VAR 1) SR302 - Quadro economico di raffronto.pdf.p7m (Hash: e0c1b148902f660c7ccd2b244b7b8463e7ae239bc7d7bd441f8ae0371c97d519)
28-VAR1) SR302 - Onorari ING_VAR.pdf.p7m.p7m (Hash: bea1fada1dca046e8102e03cc179417605ea18520a6a7b8e3d34dbd447be6bf7)
27-VAR 1) SR302 - Atto di sottomissione.pdf.p7m.p7m (Hash: 03214907c0c44e57928ec7fb19283ced2be64e337468663990c8e0d54b9e4294)
2024_12_17- Relazione ammissibilità variante_signed.pdf (Hash: 97f3fe485a9620b8425eb6845a87039f1b60da9f9a0773a5c3a6ff26c27a6fa6)
11-VAR 1) SR302 - Elenco prezzi.pdf.p7m.p7m (Hash: 538ec3724420a6b390732f3795649f617023f566eca3934ef8dde192e4a20358)
10-VAR 1) SR302 - Computo metrico.pdf.p7m.p7m (Hash: 9cd24ee4c7e092972fb928d419c8099e41edc6956e589b26c7257a32bb05b6b7)
01-VAR 1) SR302 - Relazione Variante.pdf.p7m.p7m (Hash: 983fea12f4e99ee4a4c9d91a790138048e10970731b98f30fe4d5e9fa7b2ec6d)


Firenze, 20/01/2025

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 125 del 20/01/2025

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**