

Determinazione Dirigenziale

N. 426 del 18/02/2025

Classifica: 010.16.32

Anno 2025

(Proposta n° 932/2025)

<i>Oggetto</i>	SP32 KM 4+670 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ATTRAVERSAMENTO IN MURATURA ESISTENTE NEL COMUNE DI FIRENZUOLA - CUP B27H23003690006 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 120, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS 36/2023- DITTA MARCHESE COSTRUZIONI SRL -CIG B1AA915E04 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART. 120, COMMA 1, LETT. C) - “NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 I2.1A
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	46
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA


CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1098/SUB___	2025	21490	7	47.122,16
1098/SUB___	2025	21490	7	916,97



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 922 del 24/04/2024, è stato disposto, tra l'altro:
 - a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente nel comune di Firenzuola, SP32 KM 4+670, dell'ammontare complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 691.709,35 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 42.983,07) ed € 308.290,65 per somme a disposizione;
 - b. di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice previa consultazione di almeno tre operatori economici come consentito dall'art. 3 comma 2 lettera f.2) dell'ordinanza del Commissario Straordinario e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera h dell'ordinanza stessa;
- con determinazione dirigenziale 1360/2024 è stata disposta l'aggiudicazione lavori alla Ditta Marchese Srl, con sede legale in Signa (FI), 50058 Via Del Pino 2, C.F./P.Iva 05202020482, con il ribasso del 19,140 % sull'importo soggetto a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti 567.543,14 € (IVA esclusa) pari ad € 692.402,63 (IVA compresa al 22%);
- il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.) è il Geom. Alessio Landi;
- il Direttore dei Lavori l'Ing. Daniele Storai e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Alberto Antonelli, sono stati individuati tramite affidamento del relativo accordo quadro di servizi, come da Determina Dirigenziale n. 1053/2024, ed incaricati del ruolo;
- il Collaudatore è l'Ing. Francesco Ciampoli;
- con determinazione n. 1360 del 14/6/2024 venivano affidati alla Società Marchese Srl con sede legale in via del Pino n. 2, Signa (FI), 50058, P.IVA 05202020482, i lavori sulla SP 32 KM 4+670 per manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente nel comune di Firenzuola (FI) per l'importo complessivo di netti 567.543,14 € (IVA esclusa);
- in data 01.07.2024 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava il D.L., ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, alla consegna dei lavori;
- il giorno 01 luglio 2024 Il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori
- con Atto Dirigenziale n. 2808 del 08/11/2024 veniva approvata una variante in corso d'opera ai



sensi degli articoli 120, comma 1, lett. c) e comma 5 del DLgs 36/2023;

Richiamate:

- l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- l'Ordinanza Commissariale n. 35/2024 che disciplina le modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 I2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- l'Ordinanza Commissariale n. 37/2024 che disciplina le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 I2.1A segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 il Responsabile del procedimento è il Geom. Alessio Landi;

PRECISATO che:

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto: CUP: B27H23003690006
- il codice CIG: B1AA915E04;
- CPV principale: 45233120-6 Lavori di costruzione stradale;
- CPV secondario: 71356000-8 servizi tecnici;



RILEVATO che i predetti codici, assieme alla dicitura “*Next Generation EU – Finanziato dall’Unione Europea – PNRR M2C4 I2.1A*” – ID intervento: TO-URVI000007, dovranno essere indicati su tutti documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento, al fine di rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento UE/2021/241;

RILEVATO che:

- in corso d’opera in corso d’opera si è riscontrata la necessità, al fine del completamento della presente opera, di eseguire una modifica al progetto attraverso talune tipologie di interventi all’interno del cantiere che modificano le quantità di alcune lavorazioni, nonché introducendone di nuove ne migliorano la funzionalità, come puntualmente illustrato nella relazione tecnica allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

DATO ATTO che per quanto sopra:

- il direttore dei lavori Ing. Daniele Storai ha redatto redatta apposita perizia di variante suppletiva ai sensi degli articoli 120, comma 1, lett. C) punti 2 e 4 del Dlgs 36/2023;
- tale perizia contiene modifiche di natura non sostanziale che non alterano la natura del progetto e sono realizzate alle stesse condizioni previste dal contratto originario;

RICHIAMATO l’art. 120, comma 1 lett. C) *secondo cui “Fermo quanto previsto dall’[articolo 60](#) per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate (...) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

VISTA la nota con cui il Rup, Geom. Alessio Landi, ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la richiesta di approvazione della perizia di variante di cui all’art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs



36/2023, relativa ai lavori sulla - *SP 32 Km 4+670, manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente* - redatta dall'Ing. Daniele Storai per l'importo di € 38.624,72 oltre Iva per un ammontare complessivo € 47.122,16 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 7% dell'importo contrattuale che passa da € 567.543,14 a € 606.167,86; la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti della scrivente direzione:

- relazione tecnica illustrativa,
- verbali di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dalle parti
- computo metrico estimativo (comprensivo dei costi della sicurezza)
- computo metrico di raffronto (comprensivo dei costi della sicurezza)
- atto di sottomissione sottoscritto dalle parti
- piano di sicurezza e coordinamento integrazione
- nuovo cronoprogramma lavori
- le tavole grafiche (per le parti non modificate continua a valere quanto rappresentato nel progetto autorizzato e successiva variante in corso d'opera):
o VCO-T.021 – Sistemazione idraulica – Dreni suborizzontali

DATO ATTO che tali modifiche si rendono necessarie in quanto caratterizzate da motivate ed obiettive esigenze derivanti dalla tutela dei beni coinvolti;


RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare una variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023;

DATO inoltre ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023;
ritenendola ammissibile;
- ha ritenuto che, con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione, l'entità delle modifiche è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, come risulta dal quadro economico:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SP32 Km 4+670					
SP32 km 4+670 - Manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente - Comune di Firenzuola <i>Lavori Urgenti del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.</i>					
NATURA	VOCI	IMPORTO VARIANTE	DD 2379/2024	PRES. DET.	VARIAZIONE
A) SOMME A BASE DI APPALTO	a) Lavori	€ 484.744,86	€ 484.744,86	€ 521.376,99	
	a1) Costi manodopera su a) ai sensi dell'art. 41 co. 14 del D.Lgs. 36/2023	€ 155.707,17	€ 155.707,17	€ 165.090,55	
	b) Costi sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 49.673,63	€ 49.673,63	€ 51.090,21	
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 690.125,66	€ 690.125,66	€ 737.557,75	
	Ribasso 19,14% su a) e a1)	€ 122.582,52	€ 122.582,52	€ 131.389,89	
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 567.543,14	€ 567.543,14	€ 606.167,86	€ 38.624,72
	e5) Imprevisti	€ 25.794,61	€ 23.911,66	€ 22.994,69	-€ 916,97
	e8f) Indagini strumentali per per la valutazione del rischio bellico di supporto al CSP (IVA Inclusa) ODS 3 AQ Indagine So.ge.t srl - Pres.Det.	€ 2.249,65	€ 2.249,65	€ 2.249,65	€ -
	e7) Acquisizione aree	€ 1.616,40	€ 1.616,40	€ 1.616,40	€ -
	Oneri di occupazione demaniale Regione Toscana come da richiesta del 27/06/2024 protocollo n.364309	€ 89,60	€ 89,60	€ 89,60	€ -
	e8) Spese tecniche relative a:				
	e8a) Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 2%	€ 13.834,19	€ 13.834,19	€ 14.751,16	€ 916,97
	e8b) Progettazione Esecutiva ai sensi del DM 17/06/2016(compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%) - Affidamento tramite AQ con DD 893/2024	€ 49.392,05	€ 49.392,05	€ 49.392,05	€ -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

e8c) Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DM 17/06/2016 (compresi oneri previdenziale 4% e Iva 22%) - Affidamento tramite AQ con DD 1053/2024	€ 38.120,87	€ 38.120,87	€ 38.120,87	€ -
e8e) Sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo (compreso Iva 22%) ODS 1 AQ Archeologia 2024 Sisma srl - DD.1475/2024 - CRE DD 2228/2024	€ 1.880,98	€ 1.880,58	€ 1.880,58	€ -
e8f) Adeguamento Compenso per Direttore Lavori per redazione variante in corso d'opera (compresi oneri previdenziale 4% e Iva 22%) DD 2329/2024		€ 1.883,36	€ 1.883,36	€ -
e12) Spese per pubblicità	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ -
e12a) Pubblicazione avviso procedimento espropriativo affidato a SPEED srl con determina 1435/2024	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ -
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche relative a:				€ -
e13a) Prove di laboratorio previste da capitolato	€ 6.000,00	€ 1.067,39	€ 1.067,39	€ -
ODS 1 Unilab DD 2379/2024		€ 4.932,61	€ 4.932,61	€ -
Economie da ribasso (utilizzabili ai sensi dell'art. 6 co. 3 dell'Ocdpc 13/23)	€ 162.031,02	€ 162.031,02	€ 114.908,86	
e18) IVA 22%	€ 124.859,49	€ 124.859,49	€ 133.356,93	€ 8.497,44
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 432.456,86	€ 432.456,86	€ 393.832,14	-€ 38.624,71
TOTALE SERVIZIO A+B	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'adeguamento del compenso, tramite ODS 46 AQ Servizi di Ingegneria, all'Ing. Daniele Storai, dello studio Smart Engineering per l'importo di € 4.027,18 per il servizio di direzione lavori derivante dall'approvazione della presente variante;

RITENUTO altresì necessario procedere all'impegno dell'incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 nella misura del 2 % dell'importo a base di gara e specificatamente per € 916,97;

PRESO ATTO che la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023 ammonta a complessivi € 48.039,13 e trova finanziamento sub-impegnando detto importo al cap. 21490, art. 7 imp. 1098/2025 come di seguito:

- € 47.122,16 nei confronti della Ditta Marchese Srl a titolo di realizzazione lavori derivanti dalla presente perizia di variante;
- € 916,97a titolo di adeguamento dell'incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 nella misura del 2 % dell'importo a base di gara;

VISTO il predetto atto di sottomissione, sottoscritto in data 31/1/2025 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale dando atto che vengono riconosciuti ulteriori giorni 45 giorni a seguito dell'approvazione della presente modifica;

RILEVATO che

- in data 01.07.2024 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava il D.L., ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, alla consegna dei lavori;
- il giorno 01 luglio 2024 Il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori;
- il termine dei lavori era previsto per il 1 febbraio 2025;
- Con PEC del 30/01/20225 l'impresa ha richiesto una proroga sul termine dei lavori di 20 gg a causa dei rallentamenti dovuti al maltempo, proroga accolta dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori;
- con la presente variante in corso d'opera la direzione lavori ha assegnato 45 gg per l'esecuzione dei lavori previsti;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

- per effetto della proroga concessa di 20 giorni e dei 45 giorni per la variante il nuovo termine dei lavori è fissato al 7 aprile 2025;

STABILITO che la suddetta perizia di variante è ammissibile e legittima in riferimento all'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023;

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e triennale 2025/2027;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

DETERMINA


per i motivi richiamati in premessa:

1. DI APPROVARE

- perizia di variante di cui all'art. 120, comma 1 lett. C) del Dlgs 36/2023, relativa ai lavori sulla *SP 32 Km 4+670, manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente* - redatta dall'Ing. Daniele Storai per l'importo di € 38.624,72 oltre Iva per un ammontare complessivo € 47.122,16 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 7% dell'importo contrattuale che passa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

da € 567.543,14 a € 606.167,86; la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati; la suddetta perizia è composta dagli elaborati richiamati in premessa e depositati agli atti della scrivente direzione;

- il quadro economico aggiornato come in premessa, unitamente all'atto di sottomissione sottoscritto in 31/1/2024 ed al verbale di concordamento di 3 N.P., sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

•

2. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 48.039,13 e trova finanziamento sub-impegnando detto importo al cap. 21490, art. 7 imp. 1098/2025 come di seguito:

- € 47.122,16 nei confronti della Ditta Marchese Srl a titolo di realizzazione lavori derivanti dalla presente perizia di variante;
- € 916,97a titolo di adeguamento dell'incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 nella misura del 2 % dell'importo a base di gara;

3. DI DARE ATTO che

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
- A seguito dell'approvazione della presente perizia vengono riconosciuti ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi individuando il nuovo termine di fine lavori entro il giorno 7/4/2025 e che pertanto la spesa è interamente esigibile nel 2025;


4. DI COMUNICARE il presente atto:

- all'impresa aggiudicataria;
- al direttore dei lavori;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

5. DI DARE inoltre ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

6. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

7. DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

SC/

Allegati parte integrante:

2025_02_13 - Relazione ammissibilità_seconda variante_signed.pdf (Hash: 7a4a4c39e875f6b0021b4e9db82b3d120d4af070e44204d1472d02c8fafd51a4)
VCO-R.000 Elenco Elaborati.pdf.p7m (Hash: 8f2bed79423bd56e096b00e5bedd89c9f53cabe3808196d6c19b300c92dbe5c6)
VCO-R.001 Relazione di variante.pdf.p7m (Hash: 8a69a78a1606ae00c99e7f208b847f5070c93aa9f2ab9bbfcf421f299455c714)
VCO-R.002 Relazione tecnica.pdf.p7m (Hash: 215f6953fcee0c2069b343c91a05a9527c2d71602af270c628a3d6052af52686)
VCO-R.003 Verbale nuovi prezzi.pdf.p7m (Hash: f25df26e9fb18b46ed156d116f646fa31f2099c9fccef1891363d7b524cf0f58)
VCO-R.004 Computo metrico.PDF.p7m (Hash: cb4e03ed9c0f3916e794050312bdc7dd0e20772bb99de6970cb402c71fd23869)
VCO-R.005 Quadro raffronto lavori.PDF.p7m (Hash: be06638774f0951ce10661b2c169b99f6b11c4e6694acf69f9a369b2a230a57)
VCO-R.006 Atto aggiuntivo.pdf.p7m (Hash: 0bcc335f218b2aa19c19cb9008ce8154718172b2f8cf1535706687ebfa74f430)
VCO-R.007 Integrazione PSC.pdf.p7m (Hash: d241ebd445dd86d7c8583e24e93b50971d0d919391f71cbbdc4cd6a2abffceaa)
VCO-R.008 Cronoprogramma.pdf.p7m (Hash: 9d71b41d31ad09dfcc2dacf4e6d9df08d9c9257f68a424e0e042786b17943ded)
VCO-T.021.pdf.p7m (Hash: 48eb80546915437d8b80ddcb740a3adf7bbb0249f647679c514c462d021780e7)

Firenze, 18/02/2025

IL DIRIGENTE


MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 426 del 18/02/2025