

Determinazione Dirigenziale

N. 1244 del 21/05/2026

Classifica: 010.

Anno 2026

(Proposta n° 3043/2026)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 8 AL KM 17+200 – LAVORI AFFIDATI A CARRARO IMPRESA SRL (CIG BBBD8AD97D) E MARCHESE SRL (CIG BBA99B0CB2) – SERVIZI AFFIDATI A FABRICA PROGETTI (CIG BBC1DADA48) – VERBALE N. 63 – CUP: B47H25000780005
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub		21712	2	75.181,03
sub		21712	2	373.717,45
sub		21712	2	59.630,29
sub		21712	2	5.887,19
sub		21712	2	412,10
	2026	21712	2	514.828,07

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Toscana il 14 e 15 Marzo 2025 si rileva che:

- con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 14 marzo 2025: Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile;
- con Decreto del Presidente Regione Toscana n. 40 del 19 marzo 2025: Dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale;
- è stata richiesta da Regione Toscana la Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2025 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi;
- con OCDPC n. 1140/2025 sono stati individuati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Toscana”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2025 e del 29 Dicembre 2025 sono state stanziare le risorse finanziarie per la gestione emergenziale di cui sopra;
- con Ordinanza Commissariale n. 40 del 23/04/2026 con la quale sono stati previsti gli stanziamenti e i soggetti attuatori degli interventi;

Richiamato il verbale di somma urgenza n. 63 redatto il 18/04/2025 dalla P.O. Alessio Landi, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Sp 8 al Km 17+200 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 1.000.000,00 (euro 370.436,40 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 537.349,25 di somme a disposizione) ed individuando i seguenti operatori economici:

- Carraro Impresa Srl, con sede in Via Tomaselli n. 56 (TN), P.I. 00628360224 per l'esecuzione degli interventi relativi al consolidamento della semicarreggiata con micropali, per un importo di euro 320.284,73 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%);
- Marchese Srl con sede in Via del Pino 2, Signa, P.I. 05202020482 per l'esecuzione degli interventi per la regimazione delle acque superficiali e di messa in opera della segnaletica di divieto, per un importo di euro 50.151,67 (al netto del ribasso ed oltre Iva 20%);
- Fabrica Progetti, con sede in Via Giorgio Pasquali n. 14, Firenze, P.I. 05708690481, nella figura dell'Ing. Emiliano Colonna quale CSE e dell'Ing. Morganti Jacopo quale Direttore dei Lavori, per un importo di euro 33.453,91 (al netto del ribasso ed oltre oneri previdenziali ed Iva 22%);

Dato atto che:

- con Ocdpc n. 1140 del 02/05/2025 all'art. 14 c. 7 si prevede che “per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Comuni colpiti dagli eventi in premessa e le relative unioni, nelle more dell'adozione del Piano degli interventi da parte del Commissario delegato e dell'individuazione dei soggetti attuatori, possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'art. 191 c. 3 del TUEL, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il termine individuato dal Commissario delegato in sede di individuazione dei soggetti attuatori, da stabilirsi in non oltre 60 giorni dal momento della copertura finanziaria dell'intervento nell'ambito del Piano Commissariale;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 40 del 23/04/2026 è stato approvato il Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 e che è stato assunto il relativo impegno di spesa a favore della Città Metropolitana di Firenze;

Considerato che:

- la Città Metropolitana di Firenze non ha proceduto all'immediata adozione della Delibera di Consiglio per il riconoscimento della legittimità della spesa, in quanto in attesa della definizione e concessione del finanziamento da parte della Regione Toscana, necessario per la copertura della spesa;
- nel periodo intercorrente, il Direttore dei Lavori, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, ha approvato una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023, come meglio specificato nella relazione di variante allegata;
- a seguito della variante si è registrata una diversa distribuzione della spesa per cui:
 - l'importo dei lavori di Carraro Impresa Srl risulta essere ridotto, difatti l'importo contrattuale passa da euro 320.284,73 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%) ad euro 306.325,75 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%);
 - l'importo dei lavori di Marchese Srl risulta aumentato, difatti l'importo contrattuale passa da euro 50.151,67 ad euro 61.623,80 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%);
 - l'importo dei servizi tecnici è stato adeguato pertanto l'importo contrattuale passa da euro 33.453,91 ad euro 46.997,39 (al netto del ribasso 20% ed oltre oneri previdenziali ed Iva 22%);

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 07/05/2026 con il quale è stata disposta la trasmissione al competente Consiglio Metropolitano:

- del verbale di somma urgenza sopra richiamato;
- della relazione di variante in corso d'opera sopra indicata;

Dato atto che la spesa complessivamente occorrente al netto del ribasso del 20% ammonta ad euro 514.828,07 come meglio specificato nel Q.E. allegato:

QUADRO ECONOMICOSOMMA URGENZA 63 - SP 8 Km 17+200		Totale	variante
a1.1) Marchese	€	50.979,80	€ 65.319,96
a1.2) Cat. OS21 Carraro	€	399.862,91	€ 382.414,22
A1) Importo lavorazioni	€	450.842,71	€ 447.734,18
A2) Oneri della sicurezza Carraro e Marchese	€	9.762,23	€ 9.762,23
A3) Ribasso al 20% su A1	-€	90.168,54	-€ 89.546,84
Totale A (A1+A2+A3)	€	370.436,40	€ 367.949,57
B1) IVA al 22% su A	€	81.496,01	€ 80.948,91
B2) Spese tecniche progettazione e D.L. E CSE compreso ribasso e IVA	€	42.446,32	€ 59.630,29
B3) Imprevisti e arrotondamenti	€	36.628,75	€ -
B4) Incentivi progettazione 1,6%	€	5.926,98	€ 5.887,19
B4A) Irap	€	414,89	€ 412,10
Totale B (B1+B2+B3+B4)	€	166.912,95	€ 146.878,50
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA (A+B)	€	537.349,35	€ 514.828,07

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 65 del 05/05/2026 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000, con la quale è stata riconosciuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità della spesa per i lavori in oggetto dando atto che, come meglio giustificato nel verbale di somma urgenza, detti lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/23;

Atteso che:

- il costo complessivo di euro 514.828,07 trova copertura al cap. 21712/2;
- l'esigibilità della spesa è nell'anno corrente poiché i lavori sono terminati;

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di euro 514.828,07 al cap. 21712/2 come da prenotazione n. 2365/2026 e di sub impegnare così come segue:

- euro 75.181,04 a favore di Marchese Srl;
- euro 373.717,45 a favore di Carraro Impresa Srl;
- euro 59.630,29 (comprensivo di cassa ed Iva) a favore di Fabrica Progetti srl;
- euro 5.887,19 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/23;
- euro 412,10 quale quota Irap;

Atteso che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte degli operatori economici sopra

elencati:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A.;

Considerato che, trattandosi di somma urgenza, si procede all'affidamento di quanto in oggetto nelle more delle verifiche dando atto che le stesse verranno effettuate su FVOE 2.0. e delle risultanze ne verrà dato atto nel primo atto utile successivo;

Precisato che per gli affidamenti di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: B47H25000780005
- LAVORI AFFIDATI A CARRARO IMPRESA SRL: CIG BBBD8AD97D
- LAVORI AFFIDATI A MARCHESE SRL: CIG BBA99B0CB2
- SERVIZI AFFIDATI A FABRICA PROGETTI: CIG BBC1DADA48

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della E.Q. "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 30/12/2025 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 159/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **Di dare atto** che con verbale di somma urgenza n. 63, redatto il 18/04/2025 dalla P.O. Alessio Landi, sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Sp 8 al Km 17+200 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 1.000.000,00 (euro 370.436,40 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 537.349,25 di somme a disposizione) ed individuando i seguenti operatori economici:
 - Carraro Impresa Srl, con sede in Via Tomaselli n. 56 (TN), P.I. 00628360224 per l'esecuzione degli interventi relativi al consolidamento della semicarreggiata con micropali, per un importo di euro 320.284,73 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%);
 - Marchese Srl con sede in Via del Pino 2, Signa, P.I. 05202020482 per l'esecuzione degli interventi per la regimazione delle acque superficiali e di messa in opera della segnaletica di divieto, per un importo di euro 50.151,67 (al netto del ribasso ed oltre Iva 20%);
 - Fabbrica Progetti, con sede in Via Giorgio Pasquali n. 14, Firenze, P.I. 05708690481, nella figura dell'Ing. Emiliano Colonna quale CSE e dell'Ing. Morganti Jacopo quale Direttore dei Lavori, per un importo di euro 33.453,91 (al netto del ribasso ed oltre oneri previdenziali ed Iva 22%);
- 2) **Di prendere atto** della perizia di variante del 02/07/2025 secondo cui si è registrata una diversa distribuzione della spesa per cui:
 - l'importo dei lavori di Carraro Impresa Srl risulta essere ridotto, difatti l'importo contrattuale passa da euro 320.284,73 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%) ad euro 306.325,75 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%);
 - l'importo dei lavori di Marchese Srl risulta aumentato, difatti l'importo contrattuale passa da euro 50.151,67 ad euro 61.623,80 (al netto del ribasso 20% ed oltre Iva 22%);

- l'importo dei servizi tecnici è stato adeguato pertanto l'importo contrattuale passa da euro 33.453,91 ad euro 46.997,39 (al netto del ribasso 20% ed oltre oneri previdenziali ed Iva 22%);
- 3) **Di impegnare** l'importo complessivo di euro 514.828,07 al cap. 21712/2 come da prenotazione n. 2365/2026 e di sub impegnare così come segue:
- euro 75.181,04 a favore di Marchese Srl;
 - euro 373.717,45 a favore di Carraro Impresa Srl;
 - euro 59.630,29 (comprensivo di cassa ed Iva) a favore di Fabrica Progetti srl;
 - euro 5.887,19 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/23;
 - euro 412,10 quale quota Irap;
- 4) **Di dare atto** che l'importo relativo al contributo ANAC sarà impegnato successivamente;
- 5) **Di dare atto** che l'esigibilità della spesa è prevista per l'anno corrente poiché i lavori sono terminati;
- 6) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7) **Di stabilire** che i contratti avverranno mediante scrittura privata, per quanto riguarda i lavori, mentre per il servizio verrà effettuato mediante disciplinare d'incarico;
- 8) **Di dare atto** che il R.U.P è Geom. Alessio Landi;
- 9) **Di dare atto** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.
- 10) **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegati parte integrante:

63_Verale somma urgenza_SP8 17+200_CARRARO_MARCHESE_FABRICA_signed_signed...signed.pdf (Hash: 8c43a1c3e8eed3abda5fad9c18f138e2f247fbe1c5501dee10d2b3d2ed110f5b)
Quadro_Economico_Compensi.pdf.p7m (Hash: 4348bca113a22797fea5003acd1b379741d18ba47fca3d6d8acd188ef4212fd0)
25009E-SI-02 - Cronoprogramma Messa in sicurezza SP8 Cornocchio_ED01.pdf.p7m (Hash: 606ffc51dc0fee9eeae83ae679c951f978a170f4dc70fc9e259f84612422980a)
25009E-SI-01 - PSC - Messa in sicurezza SP8_ED02.pdf.p7m (Hash: 4eefd608424e168b4ebef4a38a6bde364a4f26ffcb19d42a8bb33a23dad7a816)
25009E-R-02 - Relazione di Variante_ED02.pdf.p7m (Hash: 2000dc01efc144dae4b1ec09c417953256f7992de9a0dfe81cc9971da61cc088)
25009E-C-04_CME VARIANTE_MARCHESE_ED03.PDF.p7m (Hash: 49fb7b0030316be1eb93b37677e9a6fd4d1f907114e44782a5468e780bb19237)
25009E-C-03_CME VARIANTE_CARRARO_ED03.PDF.p7m (Hash: a50f8de5ce79974891e7679d80a9403074c34d1ca3ca01f605abf8ef24ec2ed8)
25009E-C-02_CME CONTRATTO_MARCHESE_ED01.PDF.p7m (Hash: a6f0659cc1e8b80ace8183a23722ee9968e963c3d42f94a2fd4ce530a66de45f)
25009E-C-00_ONERI PER LA SICUREZZA_ED01.PDF.p7m (Hash: 5f631ce73f93fb2eccc8212d9c0a7f287d4c3081e3ad3061ec8ba146fb51f6be4)

Firenze, **21/05/2026**

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”