CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 859 del 09/04/2026

Classifica: 005.02.02 Anno **2026** **(Proposta n° 2065/2026)**

Oggetto	**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RECUPERO FUNZIONALE ED ARCHITETTONICO DEL PIANO IV° E DELLA COPERTURA DEL LICEO DANTE DI VIA PUCCINOTTI 55 A FIRENZE - CIG: A02F72CDDA– CUP: B19I20001610005 – DITTA SALVATORE RONGA S.R.L. - CIG LAVORI PRIMA MODIFICA B91B220494 – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1 LETT. C)** **CONTESTUALE ADEGUAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI - CUP: B19I20001610005 – CIG: B1E27CB4C4 - RTP ARCH. LORENZO SANNA – CIG ADEGUAMENTO DL PRIMA MODIFICA B91AF880A2**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE EDILIZIA**
Ufficio Responsabile	**Direzione Edilizia**
Riferimento PEG	**44**
Centro di Costo	**.**
Resp. del Proc.	**ARCH. LORENZO DI BILIO**
Dirigente/Titolare E.Q.	**CIANCHI GIANNI PAOLO**

PUCSIL00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
___/sub___	2026	18116	1	122.407,50
___/sub___	2026	18116	1	5.299,67
___/sub___	2026	18116	2	10.724,33
___/sub___	2026	18116	1	2.292,83
	2026	18116	1	130.000,00
	2026	18116	2	20.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 976 del 03/05/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento normativo e di recupero funzionale e architettonico del Piano Quarto e della Copertura del Liceo Musicale Dante alla Ditta Salvatore Ronga s.r.l. Via Bastia 2, 84125 Salerno (Sa), C.F. e P.I. 03844930655, con il ribasso del 3,17 % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di € 866.210,93 (€ 787.464,48 + € 78.746,65 Iva 10%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 11/07/2024 sono stati affidati al RTP con l'Arch. Lorenzo Sanna, in qualità di capogruppo e l'Ing. Bernardo Baccani, l'Ing. Simone Faelli, il Perito Elettronico David Turci, l'Arch. Davide Vulpio in qualità di mandanti, i servizi di "Direzione Lavori, Direzione Operativa Impianti, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Predisposizione delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti nell'ambito dei lavori di adeguamento normativo e di recupero funzionale e architettonico del piano quarto e della copertura del Liceo Musicale Dante", per un importo complessivo di € 85.295,39;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2699 del 05/12/2025 è stato:
  - approvata la perizia di variante, redatta dalla Direzione Lavori RTI Collettivo 21 nella persona del mandatario Arch. Lorenzo Sanna e dal RUP Arch. Lorenzo Di Bilio relativa ai lavori di adeguamento normativo e di recupero funzionale e architettonico del Piano Quarto e della Copertura del Liceo Musicale Dante, e per l'effetto aumentare il corrispettivo dell'importo dei lavori di € 279.412,26, oltre Iva per un ammontare complessivo di € 307.353.49 (iva al 10% inclusa), pari ad un aumento del 35,48% rispetto all'importo contrattuale che passa da € 787.464,48 a € 1.066.876,74;

- Adeguato il compenso al RTI Collettivo 21 con mandatorio Arch. Lorenzo Sanna con studio in Fra D. Buonvicini,17 – 50132 Firenze – P. IVA: 05092780484, per i servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa Impianti, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Predisposizione delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti per i lavori aggiuntivi per un importo di € 53.045,45 (comprensivo di Inarcassa al 4% e di IVA al 22%) dando atto che tale importo IVA è stato computato in considerazione dei regimi fiscali dei professionisti facenti parte della RTP (di cui due di questi operano in regime forfettario);

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.) è l'Arch. Lorenzo Di Bilio della Direzione Edilizia;

RILEVATO questa perizia di variante e suppletiva è redatta ai sensi ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs.36/2023., per le motivazioni riconducibili alle seguenti fattispecie previste dal codice degli appalti:

- 1. Modifiche al contratto resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili, per l'importo complessivo di € 390.691,80 (compresa variante n.1) con incremento inferiore al 50% rispetto all'importo iniziale di contratto;

- 2. che tali variazioni non mutano sostanzialmente la natura dell'appalto e rimane inalterata la tipologia dei lavori (invarianza sostanziale);

CONSIDERATO che le lavorazioni attinenti a questa modifica contrattuale, derivano da necessità sopravvenute durante l'esecuzione dei lavori, sia di carattere funzionale che tecnico, che si sono comunque manifestate in una fase successiva alla elaborazione della Variante in Corso d'Opera n.1; In particolare, si sono rese necessarie una serie di opere che garantiscono un miglioramento architettonico-funzionale e un miglioramento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori e sono inoltre state individuate altre lavorazioni non previste in progetto ma comunque indispensabili per la prosecuzione delle attività di cantiere;

RILEVATO che la Direzione Lavori, nella persona dell'Arch. Lorenzo Sanna, in qualità di capogruppo dell'RTI Collettivo 21 ed il Rup Arch. Lorenzo Di Bilio hanno redatto una Relazione tecnica di variante che individua dettagliatamente le differenti lavorazioni che si sono rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori, non ricomprese inizialmente nel contratto di appalto, per effetto della quale risulta un aumento del 14,52% rispetto all'importo dei lavori che passa da € 1.066.876,74 a € 1.178.156,28 oltre IVA di legge;

RILEVATO che per quanto sopra si rende quindi necessaria la modifica del contratto di lavori ai

sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023, dettata molteplici esigenze strutturali emerse durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera al fine di garantirne la sua durabilità nel tempo, nonché ulteriori aggravi economici nella futura gestione della struttura al termine di lavori;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 1 lett. c) secondo cui "*Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:*

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione";

VISTA la nota con cui il Rup Arch. Lorenzo Di Bilio ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la perizia variante, redatta dal D.L. Arch. Lorenzo Sanna per l'importo di € 111.279,54, oltre Iva per un ammontare complessivo di € 122.407,50 (iva al 10% inclusa), pari ad un aumento del 14,52% rispetto all'importo dei lavori che passa da € 1.066.876,74 a € 1.178.156,28;

VISTO l'atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dal Direttore Lavori e dal Rup in data 31/03/2026 dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

RILEVATO che, per effetto delle lavorazioni integrative e comunque in parte differenti da quanto previsto nei precedenti stadi di progettazione relative al contratto di lavori di cui al punto che precede, si rende necessario provvedere al conseguente adeguamento dell'incarico affidato al RTP Collettivo 21, con capogruppo l'Arch. Lorenzo Sanna per la sola parte legata alla Direzione Lavori, Direzione Operativa Impianti, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Predisposizione delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti, con calcolo del corrispettivo ai sensi del d.m. 17/06/2016 per l'importo ;

RILEVATO altresì che la Relazione tecnica di variante evidenzia come in considerazione

dell'aumento dell'importo dei lavori, occorra procedere ad un incremento dell'incarico affidato al RTP Collettivo 21, con capogruppo l'Arch. Lorenzo Sanna, pari ad € 19.190,25 comprensivo di Inarcassa (al 5% per il Perito Elettronico David Turci e al 4% per tutti gli altri componenti del RTI) e di IVA al 22% dando atto che tale importo IVA è stato computato in considerazione dei regimi fiscali dei professionisti facenti parte della RTP (di cui due di questi operano in regime forfettario), la cui griglia di calcolo da parte dei professionisti è allegata al presente provvedimento (all. c);

RILEVATO che la suddetta perizia di variante è composta dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Relazione tecnica per modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett. C del D.lgs. 36/2023;
2. Elenco nuovi prezzi e analisi prezzi;
3. Verbale concordamento nuovi prezzi;
4. Quadro Economico di Raffronto;
5. Relazione di ammissibilità della modifica contrattuale
6. Schema riepilogo prestazioni nuovo compensi DL+CSE+contabilità;
7. Atto di sottomissione;

RICHIAMATO il "Disciplinare incentivi per funzioni tecniche" previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Atto Dirigenziale N. 78 del 10/01/2025 aggiornato con Atto Dirigenziale N. 2557 del 10/09/2025.

DATO ATTO CHE il Quadro Economico aggiornato è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parti integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'impresa, presa visione della documentazione inerente la perizia di variante nella sua interezza, accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario come redatta dalla Direzione Lavori e si impegna ad eseguire i lavori senza eccezione alcuna, a patti e condizioni indicati nella documentazione di perizia sopra citata, in particolare nell'atto di sottomissione del 31/03/2026*;*

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Lorenzo Di Bilio a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente perizia di variata distribuzione della spesa e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. C del D.lgs. 36/2023 ritenendola ammissibile;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante gli importi da impegnare sono i seguenti:

- pari ad € 122.407,50 nei confronti della Ditta Salvatore Ronga s.r.l. per i lavori di adeguamento normativo e di recupero funzionale e architettonico;

- pari ad € 19.190,25 nei confronti del RTP Collettivo 21 con mandante Arch. Lorenzo Sanna per i servizi di "Direzione Lavori, Direzione Operativa Impianti, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Predisposizione delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti;

- pari ad € 2.292,83 a titolo di incentivo dei lavori;

DATO ATTO che le aliquote delle casse professionali sono stabilite nella misura del 5% per il Perito Elettronico David Turci e del 4% per l'Arch. Lorenzo Sanna, l'Ing. Bernardo Baccani, l'Ing. Simone Faelli e per l'Arch. Davide Vulpio;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 11/07/2024 è stata erroneamente impegnata la cassa al 5% a tutti i componenti del RTP Collettivo 21, e sono state impegnate delle somme a titolo di IVA non dovute in quanto due professionisti, l'Arch. Davide Vulpio e il Perito Elettronico David Turci, operano in regime forfettario, la cui griglia di calcolo da parte dei professionisti è allegata al presente provvedimento (all. a);

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2699 del 05/12/2025 ai fini dell'approvazione della prima variante è stata erroneamente impegnata la cassa del 4% a tutti i componenti del RTP Collettivo 21 la cui griglia di calcolo da parte dei professionisti è allegata al presente provvedimento (all. b);

RILEVATO che si rende necessario procedere ad adeguare l'incarico affidato al RTP Collettivo 21, con capogruppo l'Arch. Lorenzo Sanna, per l'importo di € 19.190,25, impegnando soli € 16.024,00 in quanto i restanti € 3.166,25 sono stati già affidati nei precedenti affidamenti sopra richiamati;

DATO ATTO altresì che il RUP Arch. Lorenzo Di Bilio ha ritenuto che, con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione, l'entità delle modifiche è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche in quanto i maggiori oneri finanziari delle prestazioni non possono essere sostenuti interamente dalle somme a disposizione dell'opera come risulta da quadro economico allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE tali ulteriori risorse economiche sono così ripartite:

- € 130.000,00 finanziati al cap. 18116/1 BP 2026;
- € 20.000,00 finanziati al cap. 18116/2 BP 2026;

RITENUTO quindi di impegnare l'importo ulteriore di € 150.000,00 provvedendo a sub impegnare contestualmente nel seguente modo:

- € 122.407,50 nei confronti della Ditta Salvatore Ronga s.r.l. sul capitolo 18116 art. 1 BP

2026;

- € 16.024,00 nei confronti del RTP Collettivo 21 con mandante Arch. Lorenzo Sanna sul capitolo 18116 art. 1 BP 2026 per € 5.299,67 e sul capitolo 18116 art. 2 BP 2026 per € 10.724,3, dando atto che l'importo di € 3.166,25 a concorrenza della quota dovuta dei suddetti professionisti risulta già impegnata in bilancio per le motivazioni espresse in premessa;

- € 2.292,83 a titolo di incentivo sui lavori sul capitolo 18116 art. 1 BP 2026;

DATO ATTO che:

- per effetto delle modifiche quantitative e qualitative delle opere come sopra indicate, il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 74 giorni naturali e consecutivi e ulteriori 15 giorni approvati dalla S.A. per l'esecuzione delle nuove lavorazioni, determinando così la scadenza contrattuale di completamento lavori al giorno 30 Aprile 2026.

- la spesa è esigibile come da cronoprogramma lavori, come risultante dal quadro economico dell'opera allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
Codice CUP: B19I20001610005;
Codice CIG lavori: A02F72CDDA,
Codice CIG prima modifica B91B220494
Si dà atto che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG Lavori per la nuova modifica, in quanto la variante non eccede il 20% dell'importo dei lavori;
Codice CIG DL: B1E27CB4C4;
CIG DL prima modifica: B91AF880A2;
Si dà atto che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG DL per la nuova modifica, in quanto la variante non eccede il 20% dell'importo del servizio di Direzione Lavori;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la modifica contrattuale, ritenendola ammissibile;

- l'istruttoria amministrativa condotta all'EQ dell'Ufficio Supporto Amministrativo si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

STABILITO che la suddetta modifica contrattuale è ammissibile e legittima in riferimento all'art. 120, comma 1 lett. C del D.lgs. 36/2023;

VISTA la relazione del RUP che attesta che l'importo del compenso previsto nella modifica contrattuale risulta dall'applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che da detti importi è stato detratto il medesimo ribasso espresso dall'aggiudicatario in sede di gara;

VISTI

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 30/12/2025 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della "Direzione Edilizia";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 159 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- il Documento unico di programmazione approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 120 del 24/9/2025;
-l'Atto del Sindaco metropolitano n. 1 del 09/01/2026 di approvazione del PEG finanziario 2026-2028, e ss.mm.;
- il Disciplinare degli Incentivi dell'Ente, approvato con Atto Dirigenziale N. 78 del 10/01/2025 aggiornato con Atto Dirigenziale N. 2557 del 10/09/2025;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

per le ragioni esposte in narrativa:

1) DI APPROVARE:

- la perizia di variante, redatta dalla Direzione Lavori RTI Collettivo 21 nella persona del mandatario Arch. Lorenzo Sanna e dal RUP Arch. Lorenzo Di Bilio relativa ai lavori di adeguamento normativo e di recupero funzionale e architettonico del Piano Quarto e della Copertura del Liceo Musicale Dante, e per l'effetto aumentare il corrispettivo dell'importo dei lavori di € 111.279,54, oltre Iva per un ammontare complessivo di € 122.407,50 (iva al 10% inclusa), pari ad un aumento del 14,52% rispetto all'importo dei lavori che passa da € 1.066.876,74 a € 1.178.156,28; tale perizia è composta

dagli elaborati richiamati in premessa;

- il Quadro economico aggiornato unitamente all'atto di sottomissione ed i nuovi prezzi di cui al relativo elenco ed al verbale di concordamento nuovi prezzi richiamati in premessa;

2) DI AFFIDARE alla Ditta Salvatore Ronga s.r.l. Via Bastia 2, 84125 Salerno (Sa), C.F. e P.I. 03844930655, i lavori aggiuntivi per un importo di € 122.407,50, iva al 10% inclusa, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

3) DI PROCEDERE in conformità all'approvazione della presente perizia di variante all'estensione dell'incarico al RTI Collettivo 21 con mandatorio Arch. Lorenzo Sanna con studio in Fra D. Buonvicini,17 – 50132 Firenze – P. IVA: 05092780484, il Direzione Lavori, Direzione Operativa Impianti, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Predisposizione delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti per i lavori aggiuntivi di cui in narrativa per un importo di € 19.190,25 (comprensivo di Inarcassa e di IVA al 22%) dando atto che tale importo IVA è stato computato in considerazione dei regimi fiscali e delle aliquote dei professionisti facenti parte della RTP;

4) DI IMPEGNARE, l'importo ulteriore di € 150.000,00 nel seguente modo:

- € 130.000,00 finanziati al cap. 18116/1 BP 2026;
- € 20.000,00 finanziati al cap. 18116/2 BP 2026;

5)DI SUBIMPEGNARE contestualmente nel seguente modo:

- € 122.407,50 nei confronti della Ditta Salvatore Ronga s.r.l. sul capitolo 18116 art. 1 BP 2026;

- € 16.024,00 nei confronti del RTP Collettivo 21 con mandante Arch. Lorenzo Sanna sul capitolo 18116 art. 1 BP 2026 per € 5.299,67 e sul capitolo 18116 art. 2 BP 2026 per € 10.724,33, dando atto che l'importo di € 3.166,25 a concorrenza della quota dovuta dei suddetti professionisti risulta già impegnata in bilancio per le motivazioni espresse in premessa;

- € 2.292,83 a titolo di incentivo sui lavori sul capitolo 18116 art. 1 BP 2026;

6) DI DARE ATTO che per effetto delle modifiche quantitative e qualitative delle opere come sopra indicate, il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 74 giorni naturali e consecutivi e ulteriori 15 giorni approvati dalla S.A. per l'esecuzione delle nuove lavorazioni, che determinano la scadenza contrattuale di completamento lavori al giorno 30 Aprile 2026;

7) DI DARE altresì ATTO che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della E.Q. Supporto Amministrativo

alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il Responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'Arch. Lorenzo Di Bilio;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

8) DI TRASMETTERE il presente atto alla Ditta esecutrice dell'appalto, nonché alla Direzione lavori;

9) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile;

10) DI COMUNICARE la presente modifica contrattuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza.

Allegati parte integrante:
Quadro economico Liceo musicale Dante-variante - 15.04.2026.pdf.p7m (Hash: fcec517cbc37fad9e39387f9c242f8612eac63360c4ce16acecfb455692a42ad)
202407_RT_VF_00_Relazione Tecnica.pdf.p7m (Hash: b3461ccfde6ec72d77b7683ba807d3a848701ed2aa4acc33fbb6c2bc5753dc3c)
202407_Atto di Sottomissione_VF_02.pdf.p7m.p7m.p7m (Hash: 8905e49b8089382dd869b84890bb5ee4915045b5069e6c4d2e10ec881f5af4fc)
Relazione di ammissibilità della modifica contrattuale.pdf.p7m (Hash: 3eb373c6e24a6a06de148b9664fa8820a2d8759a9bf7c49f7e4cefe9d42479c1)
All. a) COMPENSI APPALTO INIZIALE.pdf.p7m (Hash: 091f57cf6014f94b68ce323e445e25a7fbbfe44455da607d18fccf469b0dd104)
All. c) COMPENSI 2 VARIANTE.pdf.p7m (Hash: b756a8d2857897523c04a0cb1c39f0103bb9f7952601ae6009bbdf4168f8e834)
All. b) COMPENSI 1 VARIANTE.pdf.p7m (Hash: 09d301c36310922f592f7024a5a6f7bfe9dd4d45d47f7f43fda507ff07e19012)
RIEPILOGO_SPESE TECNICHE_COMPLETO_02.pdf.p7m (Hash: 30665f092bf2504f9779356832bf1bd00af3c8e29f734dd613db75b4aa347cd4)

Firenze, **09/04/2026**

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"